

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月6日		
契 約 業 者 名	大和探査技術株式会社 大阪支店		
契 約 業 者 の 住 所	大阪府吹田市垂水町3丁目13番13号		
業 務 の 名 称	水島港水島地区磁気探査		
業 務 場 所	岡山県倉敷市児島塩生地先		
業 務 種 別	測量・調査		
業 務 概 要 (変更した内容)	探査工 磁気探査 一次探査 確認探査 (変更前数量) 381,005 m2 21,206 m2 (変更後数量) 380,884 m2 25,047 m2		
工 期 (自)	令和6年4月16日		
工 期 (至)	令和6年9月30日		
変更前の契約金額	27,720,000		円 (税込み)
変 更 金 額	385,000		円 (税込み)
変更後の契約金額	28,105,000		円 (税込み)
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり		

変更理由書

1. 業務名 水島港水島地区磁気探査

2. 履行期間 令和6年4月16日～令和6年8月7日

3. 請負金額 27,720,000円

4. 変更理由

本探査は、水島港水島地区の海面下にある機雷等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 探査工：一次探査数量の変更

探査範囲の近隣に船舶が係留しており、岸壁利用者との調整が整わなかったため、一次探査の数量を変更する。

2) 探査工：確認探査数量の変更

別件業務で実施する潜水探査の数量変更に伴い、確認探査の数量を変更する。

3) 履行期間の延伸

別件業務である水島港水島地区潜水探査の履行期間の延伸に伴い、潜水探査後に実施する確認探査の作業期間確保のため、履行期間を延伸する。

以上