

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日
契 約 業 者 名	いであ株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区舟入町6番5号
業 務 の 名 称	尾道糸崎港環境調査
業 種 区 分	測量・調査業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	22,000,000円(税込)
変 更 金 額	2,706,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,706,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

【別紙】

契約締結日から令和7年3月14日までとする。

業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要
計画準備 計画準備		式	1	
環境現況調査 地形調査（高尾・百島・海老・灘） 藻場調査（高尾・百島・海老・灘） 藻場調査（百島）		式 式 式	— — —	原契約のとおり
牡蠣殻実験調査（百島） 連続観測 底質調査 地盤高・牡蠣殻移動状況調査 アサリ調査 干潟生物調査		地点 地点 地点 地点 地点 地点	— 7 — — 36 —	原契約のとおり 1季×4地点、1季×3地点 原契約のとおり 3季×12地点 原契約のとおり
周辺干潟調査（百島海老呑地区南） 地形調査 底質調査（覆砂） 底質調査（採取・分析）		式 地点 地点	— — 9	原契約のとおり — 1季×9地点
干潟生物調査（アサリ） 干潟生物調査（ベントス）		地点 地点	— —	原契約のとおり
藻場調査		式	—	
藻場造成実験調査		式	1	
データとりまとめ・分析評価 結果とりまとめ		式	1	
既往造成干潟を対象とした干潟機能改善・向上対策の検討		式	—	
有識者ヒアリング Webヒアリング		回	—	原契約のとおり
協議・報告 協議・報告		回	—	
業務完成図書 報告書作成		式	—	

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 尾道糸崎港環境調査
2. 履行期間 当初 令和6年5月8日～令和7年1月31日
3. 請負金額 22,000,000円
4. 変更理由

本業務は、尾道糸崎港の周辺沿岸における既往造成干潟について、生物の生息状況・生息環境調査、生物の生育調査及び干潟機能改善にかかる検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 藻場造成実験調査の追加

造成干潟における岩礁性藻場の創出状況を検証するため、百島海老吞地区南での実験調査を追加する。

2) 底質調査の変更

有識者ヒアリングの結果に伴い、百島地区及び百島海老吞地区南での底質調査数量を変更する。

3) 底質調査及びアサリ調査の追加

牡蠣殻実験場所におけるアサリ生息状況の季節変動特性を比較するため、百島地区での底質調査(秋季)及びアサリ調査(秋季)を追加する。

4) 履行期間の延長

3)の変更に伴い、アサリ調査と底質調査(採取試料)の分析期間および春季と夏季も含めた全データの考察・評価に時間を要するため、受注者より履行期間変更事前協議があり、検討の結果、受注者の責によらない事由であると判断できることから、履行期間を令和7年3月14日まで延長する。