

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	株式会社日本空港コンサルタンツ 西日本支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区江戸堀二丁目1番1号
業 務 の 名 称	広島空港排水管理施設設計業務
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,790,000円(税込)
変 更 金 額	2,585,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,375,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

【別紙】

契約締結日から令和7年3月25日までとする。

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
広島空港排水管理施設設計業務				
準備工				
	伐木・伐竹	m2	1,000	
	人力集積	m2	1,000	
測量業務				
(基準点測量)				
4級基準点測量		点	4	
(路線測量)				
作業計画		式	1	
現地踏査		km	0.18	
中心線測量		km	0.18	
縦断測量		km	0.18	
横断測量		km	0.18	
(現地測量)				
現地測量		km2	0.002	
設計業務				
資料収集整理		}	原契約のとおり	
土質条件の設定				
アクセス道路詳細設計	km			0.17
管理用通路詳細設計	km	0.38		
管理用通路詳細設計(2)	km	0.07		
補強土詳細設計		}	原契約のとおり	
法面工詳細設計				
関係者協議用資料作成		}		
概算工事費算定	式			1
協議・報告				
成果物				
業務完成図書	式	1		

変更理由書

1. 業務名 広島空港排水管理施設設計業務
2. 工期 当初 令和6年8月21日～令和7年2月28日
3. 請負金額 当初 20,790,000円

4. 変更理由

本業務は、広島空港の付替水路(善入寺川)の管理に必要となる管理用道路及びアクセス通路について、詳細設計を行い、工事発注に資する各種資料の作成を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 準備工 伐木・伐竹及び人力集積の追加
現地踏査の結果、測量範囲に樹木が密集し、専門業者でなければ作業が困難であることから、伐木・伐竹及び人力集積を追加する。
- 2) 測量業務の追加
左岸下流部付近において、管理用通路設置の可否を判定するため、測量業務を追加する。
- 3) 管理用通路設計 設計内容及び設計延長の変更
現地の状況を確認した結果、管理用通路設計の一部が実施できなかった事により、設計内容を変更すると共に、管理用通路詳細設計(2)と一部重複するため設計延長を変更する。
- 4) アクセス道路詳細設計 設計内容の変更
現地の状況を確認した結果、アクセス道路設計の一部が実施できなかった事により、設計内容を変更する。
- 5) 管理用通路(2)の設計追加
最下流部において、関係機関との打合せにより、管理用通路の設置が必要となったため、管理用通路設計(2)を追加する。
- 6) 概算工事費算定の変更
管理用通路及びアクセス道路について、本設計にて完了しなくなったため減じるとともに管理用通路(2)の追加変更を行う。