

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀16番11号
業 務 の 名 称	福山港港湾施設実施設計等業務
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	30,041,000円(税込)
変 更 金 額	12,210,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	42,251,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

【別紙】

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
福山港湾施設実施設計 等業務 (全体) 設計計画 協議・報告				
		}	原契約のとおり	
(箕島岸壁) 基本設計 設計条件の整理 構造諸元の検討		}	原契約のとおり	
安定性の照査	永続状態及び変動状態の 安定性の照査		原契約のとおり	
	変動状態の地震応答解析	ケース	1	岸壁標準部
構造諸元の決定 細部設計 実施設計		}	原契約のとおり	
(土質調査) 土質調査 原位置試験	オートマチックラムサウ ンディング	m	536.8	表－1 孔別ボーリン グ試験内訳表による
解析等調査成果	資料の取りまとめ	式	1	
	断面図等の作成	式	1	
	総合的な解析	式	1	
(土砂処分関連) 土砂処分場検討		}		
(全体) 照査 成果物 その他		}	原契約のとおり	

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 福山港港湾施設実施設計等業務
2. 履 行 期 間 令和6年5月7日 ～ 令和7年3月28日
3. 請負代金額 30,041,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、福山港箕島地区岸壁（-12m）の基本設計、細部設計、実施設計及び箕島地区の土砂処分場検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 土質調査の追加
控え矢板周辺の液状化範囲の設定を行うため、土質調査を追加する。
- 2) 変動状態の地震応答解析の追加
液状化対策が未完了の時点で地震による液状化が発生した場合の挙動を解析するため、変動状態の地震応答解析を追加する。
- 3) 推定土層との差異による数量変更
調査の結果、現地の地盤条件による原位置試験数量の差異が生じていたため、実態にあわせて原位置試験の数量を変更する。