

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月10日
契 約 業 者 名	復建調査設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島市東区光町二丁目11番31号
業 務 の 名 称	広島港海岸工事影響等調査
業 種 区 分	測量・調査業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	6,930,000円(税込)
変 更 金 額	924,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,854,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

【別紙】

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
工事影響調査				
水質調査				
採水(1)	A~H	地点	16	8 地点×1 日×2 回/日
採水(2)	A, B	地点	4	2 地点×1 日×2 回/日
採水(3)	C, D	地点	4	2 地点×1 日×2 回/日
採水(4)	E, F	地点	4	2 地点×1 日×2 回/日
採水(5)	G, H	地点	12	2 地点×3 日×2 回/日
分析試験	SS	検体	80	
濁度 (出島地区)	A~C, BG1,BG2	地点	40	5 地点×4 日×2 回/日
底質調査				
採泥		地点	2	2 地点× 1 日(回)
試料運搬		式	1	(2 回)
分析試験		検体	2	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
協議・報告				
協議・報告		回	2	事前協議 1 回 最終報告 1 回
成果物				
業務完成図書作成		式	1	

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港海岸工事影響等調査
2. 履 行 期 間 令和6年4月5日 ～ 令和7年3月21日
3. 請 負 金 額 当初 6,930,000 円
4. 変 更 内 容
 本業務は、広島港海岸における海岸工事の施工に伴う周辺海域及び周辺地域への影響を把握するため、工事施工箇所周辺において水質調査及び騒音・振動調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。
 - 1) 濁度調査（出島地区）の変更
 広島港出島地区の港湾整備に伴う周辺海域に及ぼす影響を把握するための環境調査を別件で発注していたが、入札不調に終わった。再度広告し、発注手続きを進めているが、5月下旬～6月上旬に予定している濁度調査に間に合わないため、比較的調査範囲の近い本調査に出島地区の濁度調査を追加するものとする。
 - 2) 施工実態調査の変更
 令和6年度施工実態調査の調査対象校種の確定に伴い、対象工種が変更となったため、本業務から対象工種、水質監視業務を削除する。
 - 3) 工事影響調査の調査数量の変更
 現地の状況に伴い調査数量を変更する。
 - 4) 工事影響調査の調査数量の変更
 海岸事業実施に必要な底質調査を追加する。