

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月18日																																																
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 中国支社																																																
契約業者の住所	広島県広島市東区光町一丁目12番16号 広島ビル																																																
業務の名称	広島港海岸中央西地区(江波)家屋調査(事前)																																																
業種区分	建設コンサルタント等業務																																																
業務概要	<table border="1"><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量 (当初)</th><th>数量 (変更)</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>打合せ協議</td><td></td><td>業務</td><td>1</td><td>1</td><td>2回</td></tr><tr><td>作業計画</td><td></td><td>業務</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>水準測量</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>建物等の調査(事前)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>木造建物 A</td><td>70 m<sup>2</sup>以上~130 m<sup>2</sup>未満</td><td>棟</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>工作物</td><td>100 m<sup>2</sup>未満</td><td>箇所</td><td>0</td><td>7</td><td>外構</td></tr><tr><td>報告 成果物</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量 (当初)	数量 (変更)	摘要	打合せ協議		業務	1	1	2回	作業計画		業務	1	1		水準測量		式	1	1		建物等の調査(事前)						木造建物 A	70 m <sup>2</sup> 以上~130 m <sup>2</sup> 未満	棟	7	7		工作物	100 m <sup>2</sup> 未満	箇所	0	7	外構	報告 成果物		式	1	1	
業務名称	業務内容	単位	数量 (当初)	数量 (変更)	摘要																																												
打合せ協議		業務	1	1	2回																																												
作業計画		業務	1	1																																													
水準測量		式	1	1																																													
建物等の調査(事前)																																																	
木造建物 A	70 m <sup>2</sup> 以上~130 m <sup>2</sup> 未満	棟	7	7																																													
工作物	100 m <sup>2</sup> 未満	箇所	0	7	外構																																												
報告 成果物		式	1	1																																													
履行期間(自)	原契約のとおり																																																
履行期間(至)	原契約のとおり																																																
変更前の契約金額	3,883,000円(税込)																																																
変更金額	1,463,000円(税込)																																																
変更後の契約金額	5,346,000円(税込)																																																
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																																

## 変更理由書

1. 業 務 名 広島港海岸中央西地区(江波) 家屋調査(事前)
2. 履 行 期 間 令和7年10月17日から令和8年3月13日まで
3. 請 負 金 額 当初 3,883,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、広島港海岸中央西地区(江波)護岸改良工事の着手に先立ち、調査区域内に所在する建物等の配置及び現況を事前に把握するため、水準測量及び建物等の調査(事前)を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 建物等の調査(事前)の工作物の数量を増加  
建物の外構が設計図書に未計上であったため、工作物の数量を増加変更する。