

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日					
契約業者名	株式会社工栄 中国支店					
契約業者の住所	広島県広島市南区大州4丁目9-28					
業務の名称	福山港箕島地区岸壁(-12m)用地測量等業務(その2)					
業種区分	測量・調査業務					
業務概要	契約締結日から令和8年3月13日までとする。					
	業務名称	単位	数量 (当初)	数量 (変更)	参考数量	摘要
	用地測量					
	作業計画	業務 業務	} 原契約のとおり			
	作業計画					
	現地踏査					
	資料調査					
	公図等転写連続図作成	万㎡	0.34	0.36		
	境界確認					
	復元測量	万㎡	0.34	0.36		
	境界確認	万㎡	0.34	0.36		
	境界測量					
	補助基準点の設置	万㎡	0	0.36		
	境界測量	万㎡	0.34	0.36		
	用地境界仮杭設置	万㎡	0.34	0		
	用地境界杭設置(金属鈹)	本	原契約のとおり			
	境界点間測量					
	境界点間測量	万㎡	0.34	0.36		
	面積計算					
	面積計算	万㎡	0.34	0.36		
	用地実測図原図等の作成					
	用地実測図原図作成	万㎡	0.34	0.36		縮尺：1/500
	用地平面図作成	万㎡	0.34	0.36		縮尺：1/500
	土地調書作成	万㎡	0.34	0.36		
履行期間(自)	原契約のとおり					
履行期間(至)	令和8年3月13日					
変更前の契約金額	2,387,000円(税込)					
変更金額	66,000円(税込)					
変更後の契約金額	2,453,000円(税込)					
変更理由	別紙変更理由書のとおり					

変更理由書

1. 業務名 福山港箕島地区岸壁(-12m)用地測量等業務(その2)

2. 履行期間 令和7年10月27日から令和8年2月20日まで

3. 請負金額 当初 2,387,000円

4. 変更理由

本業務は、福山港所在国有港湾施設(福山港箕島地区岸壁(-12m))の埋立竣工に伴う境界確定(境界鉾設置含む)及び埋立面積測量等を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 補助基準点の設置の数量追加
境界測量にあたり、既知基準点を含めて検測及び観測を行った結果、東側の境界点付近に基準点が残存していなかったため、補助基準点の設置の数量を追加する。
- 2) 用地測量面積の数量変更
当初予定していた用地測量面積から変更が生じたため、調査数量を変更する。
- 3) 用地境界仮杭設置の数量減
工事の進捗により仮杭設置の必要がなくなったため数量を変更する。
- 4) 履行期間の延伸
用地測量面積の変更が生じたことにより、境界測量等に日数を要したことから、本業務の履行期間を令和8年3月13日まで延伸する。