

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	いであ株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島市中区舟入町6番5号
業務の名称	尾道糸崎港環境調査
業種区分	測量・調査業務
業務概要	別紙のとおり
履行期間（自）	原契約のとおり
履行期間（至）	令和8年6月26日
変更前の契約金額	20,350,000円(税込)
変更金額	3,993,000円(税込)
変更後の契約金額	24,343,000円(税込)
変更理由	別紙変更理由書のとおり

(別紙)

契約締結日から令和8年6月26日までとする。

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
計画準備 計画準備		式	}	原契約のとおり
環境現況調査 地形調査(高尾・百島・海老・灘)		式		
藻場調査(高尾・百島・海老・灘)		式		
牡蠣殻実験調査(百島地区)		地点	}	原契約のとおり
底質調査		地点		
間隙水温調査		地点	3	10ヶ月×3地点
アサリ調査 5mm目合い		地点	56	4季×14地点
アサリ調査 10mm目合い		地点	69	3季×18地点、1季×6地点、1季×9地点
アサリ調査 監視箱試験		地点	12	4季×3地点
食害実態調査		地点	}	原契約のとおり
干潟生物調査		地点		
底質調査(新実験区)		地点	3	1季×3地点
アサリ調査 5mm目合い(新実験区)		地点	16	1季×3地点、食害防止網確認及び張替(新実験区)、1季×13地点
ブルーカーボン基礎調査 (百島海老呑地区)				
全体概略調査		式	}	原契約のとおり
藻礁効果把握調査【実験区】		式		
周辺藻場把握調査【対照区】		式		
データとりまとめ・分析評価 結果とりまとめ		式	1	
関係機関説明資料作成		式	}	原契約のとおり
有識者ヒアリング Webヒアリング		回		
牡蠣殻活用実証実験計画の検討(百島) 牡蠣殻活用の予備検討 新たな現地実証実験計画の検討 関連図面の作成		式	1	
協議・報告 協議・報告		回	}	原契約のとおり
業務完成図書 報告書作成		式		
旅費 旅費		式	1	

変更理由書

1. 業務名 尾道糸崎港環境調査
2. 履行期間 当初 令和7年6月16日～令和8年2月27日
3. 請負金額 20,350,000円
4. 変更理由

本業務は、尾道糸崎港の周辺沿岸における既往造成干潟について、生物の生息状況・生息環境の基盤調査、実験区における生物等への効果検証調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 牡蠣殻活用実証実験計画検討の追加

百島海老呑地区における浚渫土砂受け入れ後の覆砂投入等を検討する必要性が生じたため、牡蠣殻を活用した実証実験計画の検討を追加する。

2) アサリ調査の追加

新規に現地施工された牡蠣殻実験場所において、試験工事の効果検証のためアサリ調査、食害防止網の確認及び既設牡蠣殻実験場所におけるアサリ生息状況の季節変動特性を比較するため、アサリ調査(冬季)を追加する。

3) 底質調査及び間隙水温調査、アサリ調査の追加

牡蠣殻実験場所の有効性の確認にはアサリ産卵期前の春期調査が有効であるため、底質調査及び間隙水温調査、アサリ調査を追加する。

4) 履行期間の延長

3)の追加に伴い、履行期間を令和8年6月26日まで延伸する。