

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月4日
契約業者名	中電技術コンサルタント株式会社 広島支社
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐二丁目3番29号
業務の名称	広島港港湾施設細部設計等業務
業種区分	建設コンサルタント等業務
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	原契約のとおり
履行期間(至)	令和8年3月24日
変更前の契約金額	15,510,000円(税込)
変更金額	8,393,000円(税込)
変更後の契約金額	23,903,000円(税込)
変更理由	別紙変更理由書のとおり

(別紙)

契約締結日から令和8年3月24日までとする。

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
広島港港湾施設細部設計 等業務 (全体) 設計計画  協議・報告  (宇品地区) 細部設計 配筋計算  安定性の照査  図面作成  数量計算  (出島地区) 計画書作成 資料収集整理  維持管理計画書作成	永続状態および変動状態 の安定性の照査	ケース	1	2 検討断面
CIM モデル修正				
埋立願書変更申請書作成	埋立願書変更申請書作成	式	1	
上部工補修方法提案	上部工補修方法提案	式	1	
(全体) 照査				原契約の通り

業務名称	業務内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
成果物				原契約の通り
その他				

## 変更理由書

1. 業 務 名 広島港港湾施設細部設計等業務
2. 履 行 期 間 令和7年6月25日 ～ 令和8年3月13日
3. 請負代金額 15,510,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、宇品地区の細部設計及び出島地区の維持管理計画書作成を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 安定性の照査の追加  
本業務比較対象のプレキャスト上部工について杭ピッチ変更時の断面成立性の確認が必要となったため。
- 2) CIMモデル修正の追加  
既往のモデルについて工事完成図書と齟齬が生じており修正が必要となったため。
- 3) 埋立願書変更申請書作成の追加  
現場条件より断面変更が生じ埋立願書変更が必要になったため。
- 4) 上部工補修方法提案の追加  
上部工のひび割れ対策の検討が必要となったため。
- 5) 履行期間の延伸  
3), 4)の理由による追加検討に対応する期間が必要となったため。