

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月1日																																																
契約業者名	株式会社青木組																																																
契約業者の住所	尾道市土堂2丁目8番14号																																																
工事の名称	尾道糸崎港潜堤築造工事																																																
工事場所	原契約のとおり																																																
工事区分	港湾土木工事																																																
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">工事名称</th> <th style="width: 25%;">規格・形状寸法</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">参考数量</th> <th style="width: 10%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>泊地(-10m) 基礎工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎捨石</td> <td>10kg~200kg/個</td> <td>m</td> <td>270</td> <td>13,094m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アンカーブロック製作</td> <td>0.8×0.8×0.4(m)</td> <td>個</td> <td>4</td> <td>コンクリート 1m³ 灯浮標用 係留環 4本</td> <td>灯浮標用</td> </tr> <tr> <th>工事名称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>摘要</th> </tr> <tr> <td>共通仮設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全対策</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>技術管理</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	泊地(-10m) 基礎工						基礎捨石	10kg~200kg/個	m	270	13,094m ³		アンカーブロック製作	0.8×0.8×0.4(m)	個	4	コンクリート 1m ³ 灯浮標用 係留環 4本	灯浮標用	工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	共通仮設						安全対策		式	1			技術管理		式	1		
工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																												
泊地(-10m) 基礎工																																																	
基礎捨石	10kg~200kg/個	m	270	13,094m ³																																													
アンカーブロック製作	0.8×0.8×0.4(m)	個	4	コンクリート 1m ³ 灯浮標用 係留環 4本	灯浮標用																																												
工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																												
共通仮設																																																	
安全対策		式	1																																														
技術管理		式	1																																														
工期(自)	原契約のとおり																																																
工期(至)	令和6年11月1日																																																
変更前の契約金額	165,000,000円(税込)																																																
変更金額	7,425,000円(税込)																																																
変更後の契約金額	172,425,000円(税込)																																																
変更理由	<p>本工事は、尾道糸崎港機織地区泊地(-10m)の整備により発生する浚渫土砂を有効活用する百島海老呑地区干潟の潜堤を築造するための基礎工を施工するものであるが、今般、以下の理由により請負代金額を変更する必要が生じた。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 総則: 港湾工事共通仕様書の年次の変更 港湾工事共通仕様書が令和6年3月に改訂されたため、港湾工事共通仕様書の年次を変更する。 2) その他: 「諸経費検証モデル工事」の追加 「諸経費検証モデル」の試行工事の対象となったため、追加する。 3) 雑工: アンカーブロック製作の追加 灯浮標を設置するためのアンカーブロックの製作を追加する。 4) 共通仮設: 間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の追加 間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の対象工事となったため、調査を追加する。 5) 基礎工: 捨石数量の変更 設計図書の照査の結果、捨石数量に誤謬があったため、捨石数量を変更する。 6) 工期: 工期の延伸 受注者より契約書第22条に基づき、工期の延長について請求があったため、工期延伸を行う。 7) その他: 熱中症対策に資する現場管理費率の加算率の変更 工期延伸に伴い、熱中症対策に資する現場管理費率の加算率を変更する。 																																																