

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月20日																																																																																												
契 約 業 者 名	株式会社青木組																																																																																												
契 約 業 者 の 住 所	尾道市土堂2丁目8番14号																																																																																												
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁(－12m)築造工事(その3)																																																																																												
工 事 場 所	原契約のとおり																																																																																												
工 事 区 分	港湾土木工事																																																																																												
工 事 概 要	契約締結日から令和7年9月30日までとする。 <table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>岸壁(－12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>上部工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>上部コンクリート工</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>付属工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>係船柱工</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>防舷材工</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>防舷材</td><td>40N-15-20</td><td>箇所</td><td>3</td><td>台座コンクリート 10 m3</td><td></td></tr><tr><td>梯子</td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>車止・縁金物工</td><td></td><td rowspan="3">}</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>車止</td><td>アルミ製100×100</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>縁金物</td><td>ノーマルタイプ (塗装)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業損失防止施設費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>技術管理費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	参考数量	摘要	岸壁(－12m)						上部工						上部コンクリート工			原契約のとおり			付属工						係船柱工			原契約のとおり			防舷材工			原契約のとおり			防舷材	40N-15-20	箇所	3	台座コンクリート 10 m3		梯子			原契約のとおり			車止・縁金物工		}				車止	アルミ製100×100		原契約のとおり		縁金物	ノーマルタイプ (塗装)				共通仮設費						事業損失防止施設費		式	1			技術管理費		式	1		
工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	参考数量	摘要																																																																																								
岸壁(－12m)																																																																																													
上部工																																																																																													
上部コンクリート工			原契約のとおり																																																																																										
付属工																																																																																													
係船柱工			原契約のとおり																																																																																										
防舷材工			原契約のとおり																																																																																										
防舷材	40N-15-20	箇所	3	台座コンクリート 10 m3																																																																																									
梯子			原契約のとおり																																																																																										
車止・縁金物工		}																																																																																											
車止	アルミ製100×100			原契約のとおり																																																																																									
縁金物	ノーマルタイプ (塗装)																																																																																												
共通仮設費																																																																																													
事業損失防止施設費		式	1																																																																																										
技術管理費		式	1																																																																																										
工 期 (自)	原契約のとおり																																																																																												
工 期 (至)	令和7年9月30日																																																																																												
変 更 前 の 契 約 金 額	177,540,000円(税込)																																																																																												
変 更 金 額	25,190,000円(税込)																																																																																												
変 更 後 の 契 約 金 額	202,730,000円(税込)																																																																																												
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																												

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その3)
2. 工 期 令和6年6月21日 ～ 令和7年2月25日
3. 請 負 金 額 当 初 177,540,000 円

4. 変 更 理 由

本工事は、広島港出島地区岸壁(-12m)の上部工及び付属工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) その他:誤謬の修正
設計図書に誤謬があったため、修正する。
- 2) 付属工:縁金物の塗装について
縁金物について、当初は塗装無しとしていたが、塗装あり(黄色)に変更する。
- 3) 共通仮設費(技術管理費):間接工事費等諸経費動向調査の追加
間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、追加する。
- 4) 共通仮設費(技術管理費):施工実態調査の追加
施工実態調査の対象工事となったため、同調査を追加する。
- 5) 付属工:防舷材の台座コンクリートの追加について
既設防舷材と法線を合わせるため、台座コンクリートの施工を追加する。
- 6) 共通仮設費:安全費について
別件工事との調整の結果、標識灯の管理が不要となったため減じる。
- 7) 工期延伸について
別件工事との工程調整により工程を見直した結果、工期を延伸する。またこれに伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更する。