

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月20日																																																																																																																								
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社																																																																																																																								
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀4番1号																																																																																																																								
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁(－12m)築造工事(その7)																																																																																																																								
工 事 場 所	原契約のとおり																																																																																																																								
工 事 区 分	港湾土木工事																																																																																																																								
工 事 概 要	契約締結日から令和7年9月30日までとする。 <table><thead><tr><th>工 種 名 称</th><th>規 格 ・ 形 状 寸 法</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>参 考 数 量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>岸壁(－12m)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>上部工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>上部コンクリート工</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>付属工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>係船柱工</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>防舷材工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>防舷材</td><td>受衝板付サークル型 40N-15-20</td><td>原契約のとおり 箇所</td><td>4</td><td>台座コンクリート</td><td>9 m3</td></tr><tr><td>梯子</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>車止・緑金物工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>車止</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>緑金物</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート補修工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>断面修復</td><td>t=140mm、充填工法</td><td>m2</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場鋼材切断工</td><td>吊筋 D76</td><td>箇所</td><td>47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場鋼材切断</td><td>吊金具 t=19mm</td><td>箇所</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>事業損失防止施設費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>安全費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>技術管理費</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要	岸壁(－12m)						上部工						上部コンクリート工		原契約のとおり				付属工						係船柱工		原契約のとおり				防舷材工						防舷材	受衝板付サークル型 40N-15-20	原契約のとおり 箇所	4	台座コンクリート	9 m3	梯子						車止・緑金物工						車止						緑金物		原契約のとおり				コンクリート補修工						断面修復	t=140mm、充填工法	m2	1			現場鋼材切断工	吊筋 D76	箇所	47			現場鋼材切断	吊金具 t=19mm	箇所	2			共通仮設費						事業損失防止施設費		式	1			安全費		式	1			技術管理費		原契約のとおり			
工 種 名 称	規 格 ・ 形 状 寸 法	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要																																																																																																																				
岸壁(－12m)																																																																																																																									
上部工																																																																																																																									
上部コンクリート工		原契約のとおり																																																																																																																							
付属工																																																																																																																									
係船柱工		原契約のとおり																																																																																																																							
防舷材工																																																																																																																									
防舷材	受衝板付サークル型 40N-15-20	原契約のとおり 箇所	4	台座コンクリート	9 m3																																																																																																																				
梯子																																																																																																																									
車止・緑金物工																																																																																																																									
車止																																																																																																																									
緑金物		原契約のとおり																																																																																																																							
コンクリート補修工																																																																																																																									
断面修復	t=140mm、充填工法	m2	1																																																																																																																						
現場鋼材切断工	吊筋 D76	箇所	47																																																																																																																						
現場鋼材切断	吊金具 t=19mm	箇所	2																																																																																																																						
共通仮設費																																																																																																																									
事業損失防止施設費		式	1																																																																																																																						
安全費		式	1																																																																																																																						
技術管理費		原契約のとおり																																																																																																																							
工 期 (自)	原契約のとおり																																																																																																																								
工 期 (至)	令和7年9月30日																																																																																																																								
変 更 前 の 契 約 金 額	214,500,000円(税込)																																																																																																																								
変 更 金 額	34,100,000円(税込)																																																																																																																								
変 更 後 の 契 約 金 額	248,600,000円(税込)																																																																																																																								
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																																																																																								

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事(その7)
2. 工 期 令和6年8月20日 ～ 令和7年3月27日
3. 請 負 金 額 当 初 214,500,000 円

4. 変 更 理 由

本工事は、広島港出島地区岸壁(-12m)の上部工及び付属工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 岸壁座標の修正
岸壁法線の座標を修正する。
- 2) 工事概要:ICT活用施工管理モデル工事
本工事はICT活用施工管理モデル工事の対象となったため、追加する。
- 3) 貸与物件について
当初作業ヤードの貸与場所について広島県と調整中であつたが、広島県と調整がつき、貸与場所が確定したため作業ヤードを追加する。
- 4) 付属工:防舷材の台座コンクリートの追加について
既設防舷材と法線を合わせるため、台座コンクリートの施工を追加する。
- 5) 付属工:ケーソン修復工の追加
既設ケーソンに欠損があり、欠損部の修復が必要であるため、追加する。
- 6) 付属工:現場鋼材切断工の追加
上部工の施工に支障となる吊筋・吊金具の切断を追加する。
- 7) 共通仮設費:安全監視船の追加
別件工事との調整の結果、安全監視船の配備が必要となったため追加する。
- 8) 工期延伸について
別件工事との工程調整により工程を見直した結果、工期を延伸する。またこれに伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更する。