

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月26日
契 約 業 者 名	若松建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市佐伯区八幡東二丁目9番20号
工 事 の 名 称	広島空港排水管理施設工事
工 事 場 所	広島県三原市本郷町善入寺(広島空港周辺)
工 事 区 分	空港等土木工事
工 事 概 要	別紙の通り
工 期 (自)	令和8年1月7日
工 期 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,780,000円(税込)
変 更 金 額	増3,575,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	47,355,000円(税込)
変 更 理 由	別紙のとおり

【別紙】

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量
土工				
掘削工				
掘削	土砂	m3	260	
路床盛土工				
路床盛土(1)	RC-40	m3	190	
路床盛土(2)	C-40	m3	3	
路床盛土(3)	土砂	m3	20	
法面整形工				
法面整形(1)	切土部	m2	20	
法面整形(2)	盛土部	m2	20	
法面工				
作業土工	土砂	式	1	
植生工				
植生マット		m2	80	
かご工				
ふとんかご		m	120	
舗装工				
コンクリート舗装工				
表層	曲げ 4.5-6.5-40 t=15cm	m2	175	
路盤	RM-40 t=15cm	m2	188	
排水工				
作業土工	土砂	式	1	
側溝工				
U型側溝(1)	PU-240	m	37	
U型側溝(2)	横断用 250 T-25	m	8	
張コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ t=7cm	m2	37	
コンクリート蓋	T-25 39kg/枚	枚	16	
管渠工				
透水管	I種、 ϕ 250	m	8	
暗渠排水管(1)	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 有孔管	m	44	
暗渠排水管(2)	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 有孔管	m	16	
暗渠排水管(3)	高密度ポリエチレン管 ϕ 300 無孔管	m	8	
コンクリート削孔	ϕ 400、L=0.45m	箇所	1	
モルタル充填	無収縮モルタル	m3	0.02	
集水樹工				
集水樹	G2-B800-L800-H2000	箇所	3	
付帯施設工				
作業土工	土砂	式	1	
路側防護柵工				
ガードレール	C種、塗装	m	5	
防護柵基礎	H500/B1600/L1500	m	5	
雑工				
階段設置工				
足掛金物	ϕ 25 W=150	個	76	
構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し		式	1	
仮設工				
仮設工				
仮設工		式	1	
【共通仮設】				
共通仮設				
共通仮設				
準備費		式	1	伐木除根 770m2 落葉等除去 270m2 流木除去 1式 表土処分 1式
現場環境改善費		式	1	快適トイレ

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 広島空港排水管理施設工事
2. 工 期 令和8年1月7日～令和8年5月29日
3. 請 負 金 額 当 初 41,800,000円
変 更 1 回 43,780,000円
4. 変 更 理 由

本工事は、排水管理施設の整備のため、土工、法面工、舗装工、排水工、付帯施設工、雑工及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 仮設工：仮設排水の変更
仮設排水として設置を計画していた木杭柵の設置を取り止める。また、仮排水路の設置数量を変更する。
 - 2) 排水工：集水柵の変更
集水柵の形状を変更する。
 - 3) 法面工：ふとんかごの配置変更
ふとんかごの配置を変更する。
 - 4) 土工：路床盛土材の変更
植生マット敷設部の路床盛土材変更すると共に施工数量を変更する。
 - 5) 仮設工：吸出し防止シートの変更
仮設排水路(1)において、吸出し防止シートの設置範囲を変更する。
 - 6) 排水工：遠心ボックスカルバートの変更
遠心ボックスカルバートをU型側溝に変更する。
 - 7) 法面工・排水工・付帯施設工：資材の場内運搬の追加
ふとんかご、U型側溝、U型側溝、ガードレール、防護柵基礎の場内運搬について不整地運搬車による運搬を追加する。
 - 8) 舗装工：コンクリート舗装面積の変更
コンクリート舗装面積を変更する。
 - 9) 法面工：植生範囲の追加
植生マットの範囲を法面部に追加する。
 - 10) 共通仮設：伐採木・根株の処分数量の精算
特記仕様書に基づき、伐採木・根株の処分について数量を確認したため、費用を精算する。
 - 11) 共通仮設：土砂の処分数量の精算
土砂の処分土量が確認したため、費用を精算する。
 - 12) 共通仮設費(現場環境改善費)：快適トイレに係る費用の追加
快適トイレの設置を確認したため、費用を追加する。
- 参考 共通仮設費：週休2日制に係る費用
完全週休2日の達成を確認したため、当初積算で設定している補正係数を変更しない。