

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月10日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 1 6 番 1 1 号
業 務 の 名 称	境港岸壁構造検討業務
業 務 場 所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和6年8月28日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額 (税込み)	¥16,423,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥3,410,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥19,833,000
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

【別紙】

業 務 名 称	業 務 内 容					摘 要
	設 計 仕 様	単位	数量(前回)	数量(今回)	増減	
境港岸壁構造検討業務						
設計計画	設計計画	式	1	1	0	
設計条件	利用・自然・材料条件設定	地点	1	1	0	潮位のみ設定
	土質資料整理解析	地点	1	1	0	2本
	照査用震度算定	地点	1	1	0	
気候変動適応策の検討	気候変動適応策の検討	ケース	2	2	0	
安定性の照査（気候変動適応策）	永続状態及び変動状態の安定性の照査（気候変動適応策）	ケース	2	2	0	
	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	0	1	1	
	偶発状態の地震応答解析（気候変動適応策）	ケース	2	2	0	
	偶発状態の地震応答解析	ケース	0	1	1	
気候変動適応策の決定	気候変動適応策の決定	ケース	2	2	0	
図面作成	図面作成	枚	4	4	0	断面図2枚＋平面図1枚＋縦断面図1枚
協議・報告	協議・報告	回	4	4	0	事前協議 1回 中間報告 2回 最終報告 1回
照査	照査	式	1	1	0	
成果物	業務完成図書作成	式	1	1	0	
	公開用成果品の作成	式	1	1	0	

変更理由書

1. 業 務 名 境港岸壁構造検討業務
2. 履行期間 令和 6 年 8 月 2 8 日 ～ 令和 7 年 1 月 3 1 日
3. 請負金額 当初 1 6, 4 2 3, 0 0 0 円
4. 変更理由

本業務は、境港外港昭和南地区岸壁(-12m)において新たに実施した土質調査の結果を反映し構造検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 現地状況を踏まえた検討の追加

本業務において土質資料解析を行った結果、砂層の下に粘土層が入り込み互層になっていることが明らかとなったため、2 工区及び3 工区の土質モデルを見直す必要性が生じた。また、本業務の契約後、事業実施が見込まれる期間において過年度設計で想定していた地盤改良を行うSCP船が不足する見込みであることが判明した。

上記に伴い、既存の検討でSCPによる地盤改良を計画していた施設について地盤改良方法等を見直し、2 工区は当初想定重力式及び地盤改良を実施しない形式の2 ケース、3 工区は2 工区の採用断面1 ケースについて安定性照査を行う必要性が生じた。

これらの検討に伴い、履行期間を令和7年1月31日から令和7年2月28日まで延伸する必要性が生じた。