

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年9月18日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀 1 6 番 1 1 号
業 務 の 名 称	水島港水島地区岸壁(-14m)基本設計
業 務 場 所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要  (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年4月17日
履 行 期 間 ( 至 )	令和7年10月17日
変更前の契約金額 (税込み)	¥20,383,000
変 更 金 額 ( 税 込 み )	¥3,773,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥24,156,000
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

【別紙】

業 務 名 称	業 務 内 容					摘 要
	設 計 仕 様	単 位	数 量 (前回)	数 量 (今回)	増 減	
岸壁基本設計						
設計計画						
	設計計画	式	1	1	0	
設計条件						
	利用・自然・材料条件設定	地点	1	1	0	既往条件の見直し
	維持管理の検討	式	1	1	0	既往条件の見直し
既設栈橋における 耐震補強の検討						
	既設栈橋の耐力調査	式	1	1	0	表参照
	既設栈橋における耐震補強の検討	ケース	1	1	0	拡幅区間
安定性の照査						
	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	1	1	0	拡幅区間 将来形 気候変動対応考慮
	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	0	1	1	拡幅区間 移行期間 気候変動対応考慮
	偶発状態の地震応答解析	ケース	1	1	0	拡幅区間 将来形 気候変動対応考慮
	偶発状態の地震応答解析	ケース	0	1	1	拡幅区間 移行期間 気候変動対応考慮
構造諸元の決定						
	構造諸元の決定	ケース	1	1	0	拡幅区間
施工計画の検討						
	施工計画の検討	式	1	1	0	
図面作成						
	図面作成	枚	2	2	0	平面図×1、断面図×1
協議・報告						
	協議・報告	回	3	3	0	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回

照査						
	照査	式	1	1	0	
成果物						
	業務完成図書作成	式	1	1	0	
	施工実態調査（モニタリング調査）	式	1	1	0	
	公開用成果品の作成	式	1	1	0	

## 変更理由書

1. 業 務 名 水島港水島地区岸壁(-14m)基本設計
2. 履行期間 令和 7年 4月17日 ～ 令和 7年 9月30日
3. 請負金額 当初 17,633,000円  
変更1回 20,383,000円

### 4. 変更理由

本業務は、水島港水島地区岸壁（－14m）について、既設棧橋を改良（拡幅）する基本設計を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

#### 1) 安定性照査におけるケース数の追加

既設棧橋改良の安定性照査に際して、当初は荷重条件について将来計画にて検討することとしていたが、今般、移行期間における荷重条件に対応した検討を追加する必要性が生じた。また、これらの検討及び結果の整理に時間を要するため履行期間末日を令和7年9月30日から令和7年10月17日まで延伸する。