

(第1回)最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月28日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16番11号
業務の名称	水島港水島地区岸壁(-14m)基本設計(その2)
業務場所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年9月25日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額(税込み)	¥16,049,000
変更金額(税込み)	¥6,765,000
変更後の契約金額(税込み)	¥22,814,000
変更理由	別添変更理由書のとおり

【別紙】

業務名称	業務内容					摘要
	設計仕様	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	増 減	
岸壁基本設計						
設計計画						
	設計計画	式	1	1	0	
設計条件						
	利用・自然・ 材料条件設定	地点	1	1	0	
	土質資料整理 解析	地点	1	1	0	
	維持管理の検 討	式	1	1	0	
安定性の照査						
	永続状態及び 変動状態の安 定性の照査	ケース	1	1	0	延伸部(1-1 工区) 気候変動対応考慮
		ケース	0	1	1	延伸部(1-2 工区) 気候変動対応考慮
		ケース	0	1	1	延伸部(2 工区) 気候変動対応考慮
	偶発状態の地 震応答解析	ケース	1	1	0	延伸部(1 工区) 気候変動対応考慮
		ケース	0	1	1	延伸部(2 工区) 気候変動対応考慮
構造諸元の決定						
	概算数量算定	ケース	1	1	0	延伸部(1 工区)
		ケース	0	1	1	延伸部(2 工区)
	概算工費算定	ケース	1	1	0	延伸部(1 工区)
		ケース	0	1	1	延伸部(2 工区)
	総合的な比 較・検討	ケース	1	1	0	延伸部(1-1 工区)
		ケース	0	1	1	延伸部(1-2 工区)
		ケース	0	1	1	延伸部(2 工区)

施工計画の検討						
	施工計画の検討	式	1	1	0	
図面作成						
	図面作成	枚	2	3	1	平面図×1 断面図×2 (1工区、2工区)
協議・報告						
	協議・報告	回	3	3	0	
照査						
	照査	式	1	1	0	
成果物						
	業務完成図書作成	式	1	1	0	
	施工実態調査 (モニタリング調査)	式	1	1	0	
	公開用成果品の作成	式	1	1	0	

変更理由書

1. 業務名 水島港水島地区岸壁(-14m)基本設計(その2)
2. 履行期間 令和 7年 9月25日 ~ 令和 8年 3月25日
3. 請負金額 当初 16,049,000円
4. 変更理由

本業務は、水島港水島地区岸壁（-14m）について、延伸部の基本設計を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 安定性照査、構造諸元の決定、図面作成における業務数量の変更

延伸部の基本設計に際して、当初は1工区での検討を行っていたが、今般、土質資料整理解析の結果から工区を分割する必要が生じた。結果、安定性照査、構造諸元の決定、図面作成の数量を追加する。

- 2) 履行期間の延伸

本設計を実施するにあたりアンローダーの規格見直しの協議に約2ヶ月を要し、それによる設計条件の変更から設計の進捗にも遅れが生じた。このため、履行期間を令和8年3月25日から令和8年5月29日まで延伸する。