

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月17日
契約業者名	広島空港基本施設盛土耐震性検討業務 復建調査設計・沿岸技術研究センター設計共同体
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	広島空港基本施設盛土耐震性検討業務
業務場所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年7月23日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額(税込み)	¥55,924,000
変更金額(税込み)	¥2,761,000
変更後の契約金額(税込み)	¥58,685,000
変更理由	別添変更理由書のとおり

1. 業務概要

現契約のとおり

2. 履行期間

契約締結日から令和8年5月29日までとする。

3. 業務内容

業務名称	業務内容					摘要
	設計仕様	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	増減	
広島空港基本施設盛土耐震検討業務						
業務計画						
	計画準備	式	1	1	0	
現地調査						
	現地調査	式	1	1	0	広島空港
資料収集整理						
	資料収集整理	式	1	1	0	
既設盛土の耐震照査						
	解析条件の設定	ケース	3	3	0	3断面×1波形
	地震応答解析 (FLIP)	ケース	3	3	0	3断面×1波形
	体積収縮を考慮した 地盤変形解析	ケース	3	3	0	3断面×1波形
	代替波による解析	式	0	1	1	3断面×1波形
既設盛土の耐震性能評価						
	既設盛土の耐震性能評価	式	1	1	0	
耐震対策の必要性の検討						
	耐震対策の必要性の検討	式	1	1	0	
芸予地震を踏まえた検証						
	地震動の作成	式	1	1	0	
	解析条件の妥当性確認	ケース	1	1	0	
有識者会議の設置・運営						
	有識者会議の開催	回	2	2	0	
	有識者会議資料の作成	回	2	2	0	
協議・報告						
	協議・報告	回	4	4	0	事前1回、中間2回、最終1回
報告書作成						
	報告書作成	式	1	1	0	
	公開用成果品の作成	式	1	1	0	
	施工実態調査 (モニタリング調査)	式	0	0	0	
照査						
	照査	式	1	1	0	

変更理由書

1. 業務名 広島空港基本施設盛土耐震性検討業務
2. 履行期間 令和 7年 7月 23日 ~ 令和 8年 4月 28日
3. 請負金額 (当初) 36,993,000円
(変更1回) 37,059,000円
(変更2回) 55,924,000円

4. 変更理由

本業務は、能登半島地震による能登空港の被災（切盛土境界部周辺で滑走路に大きな亀裂や段差が発生）を踏まえ、滑走路等を盛土で造成している広島空港において同様の事象が生じる可能性について把握するための耐震照査及び検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 第2回有識者会議の旅費の精算

令和8年3月3日に実施された第2回有識者会議に対面にて会議に参加した有識者の旅費の精算を行う。

2) 既設盛土耐震照査の内容追加

令和8年3月3日の第2回有識者会議での意見を踏まえ、代替波による解析を実施する。

実施内容の追加に伴い、履行期間を令和8年4月28日から令和8年5月29日まで延伸する。