

(第3回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月31日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 1 6 番 1 1 号
業 務 の 名 称	水島港水島地区岸壁(-14m)基本設計(その2)
業 務 場 所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年9月25日
履 行 期 間 (至)	令和8年12月25日
変更前の契約金額 (税込み)	¥22, 814, 000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥12, 320, 000
変更後の契約金額 (税込み)	¥35, 134, 000
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

1. 業務概要 — 原契約の通り

2. 履行期間

契約締結日から令和8年12月25日までとする。

3. 業務内容

業務名称	業務内容					摘要
	設計仕様	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	増 減	
岸壁基本設計						
設計計画						
	設計計画	式	1	1	0	
設計条件						
	利用・自然・ 材料条件設定	地点	1	1	0	
	土質資料整理 解析	地点	1	1	0	
	維持管理の検 討	式	1	1	0	
構造諸元の検討						
	比較構造諸元 の検討	ケース	0	3	3	
安定性の照査						
	永続状態及び 変動状態の安 定性の照査	ケース	1	3	2	延伸部(1-1 工区) 気候変動対応考慮
		ケース	1	3	2	延伸部(1-2 工区) 気候変動対応考慮
		ケース	1	3	2	延伸部(2 工区) 気候変動対応考慮
	偶発状態の地 震応答解析	ケース	1	1	0	延伸部(1 工区) 気候変動対応考慮
		ケース	1	1	0	延伸部(2 工区) 気候変動対応考慮

構造諸元の決定						
	概算数量算定	ケース	1	3	2	延伸部(1 工区)
		ケース	1	3	2	延伸部(2 工区)
	概算工費算定	ケース	1	3	2	延伸部(1 工区)
		ケース	1	3	2	延伸部(2 工区)
	総合的な比較・検討	ケース	1	3	2	延伸部(1-1 工区)
		ケース	0	3	2	延伸部(1-2 工区)
		ケース	0	3	2	延伸部(2 工区)
施工計画の検討						
	施工計画の検討	式	1	1	0	
図面作成						
	図面作成	枚	3	3	0	平面図×1 断面図×2 (1 工区、2 工区)
協議・報告						
	協議・報告	回	3	3	0	
照査						
	照査	式	1	1	0	
成果物						
	業務完成図書作成	式	1	1	0	
	施工実態調査 (モニタリング調査)	式	1	1	0	
	公開用成果品の作成	式	1	1	0	

変更理由書

1. 業 務 名 水島港水島地区岸壁(-14m)基本設計(その2)
2. 履行期間 令和 7年 9月25日 ~ 令和 8年10月30日
3. 請負金額 当初 16,049,000円
契約変更1回 22,814,000円
契約変更2回 22,814,000円

4. 変更理由

本業務は、水島港水島地区岸壁（－14m）について、延伸部の基本設計を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 設計条件の変更に伴う比較構造諸元の検討の追加

今般、利用者との調整の結果により荷役機械の条件が変更となったため、比較構造諸元の検討を追加する。

2) 履行期間の延伸

これらの変更に伴い、履行期間を令和8年10月30日から令和8年12月25日まで延伸する。