

（ 変更1回、最終 ） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年2月19日																														
契 約 業 者 名	公益社団法人日本港湾協会																														
契約業者の住所	東京都港区赤坂三丁目3番5号																														
業 務 の 名 称	中国管内の港湾における災害対応方策検討業務																														
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所																														
業 務 区 分	建設コンサルタント等																														
業 務 概 要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">中国管内の港湾における災害対応方策検討業務</td></tr> <tr> <td>計画準備</td><td rowspan="8">事前協議 中間報告 最終報告 業務完成図書作成</td><td rowspan="8">式 回</td><td rowspan="8">1 3</td><td rowspan="8">原契約のとおり</td></tr> <tr> <td>能登半島地震を踏まえた広域港湾BCPの課題の整理</td></tr> <tr> <td>広域連携訓練の実施・運営補助</td></tr> <tr> <td>航路啓開の手引き及び各種様式の改定案の検討</td></tr> <tr> <td>広域港湾BCPの改定案の検討</td></tr> <tr> <td>次年度訓練計画の作成</td></tr> <tr> <td>協議会の開催・運営補助</td></tr> <tr> <td>協議・報告</td></tr> <tr> <td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	中国管内の港湾における災害対応方策検討業務					計画準備	事前協議 中間報告 最終報告 業務完成図書作成	式 回	1 3	原契約のとおり	能登半島地震を踏まえた広域港湾BCPの課題の整理	広域連携訓練の実施・運営補助	航路啓開の手引き及び各種様式の改定案の検討	広域港湾BCPの改定案の検討	次年度訓練計画の作成	協議会の開催・運営補助	協議・報告	成果物				原契約のとおり
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																											
中国管内の港湾における災害対応方策検討業務																															
計画準備	事前協議 中間報告 最終報告 業務完成図書作成	式 回	1 3	原契約のとおり																											
能登半島地震を踏まえた広域港湾BCPの課題の整理																															
広域連携訓練の実施・運営補助																															
航路啓開の手引き及び各種様式の改定案の検討																															
広域港湾BCPの改定案の検討																															
次年度訓練計画の作成																															
協議会の開催・運営補助																															
協議・報告																															
成果物				原契約のとおり																											
工 期 （ 自 ）	令和6年8月6日																														
工 期 （ 至 ）	令和7年2月28日																														
変更前の契約金額	13,090,000 円（税込み）																														
変 更 金 額	825,000 円（税込み）																														
変更後の契約金額	13,915,000 円（税込み）																														
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																														

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 中国管内の港湾における災害対応方策検討業務
2. 工 期 令和 6 年 8 月 6 日 ～ 令和 7 年 2 月 28 日
3. 請 負 金 額 当 初 13,090,000 円

4. 変 更 理 由

本業務は、中国広域港湾機能継続計画（以下、「広域港湾 BCP」という。）をより実践的なものとするため、能登半島地震を踏まえた広域港湾 BCP の課題及び広域連携訓練（ウォークスルー方式）の実施により明らかになった課題を整理し、航路啓開の手引き及び広域港湾 BCP の改定案の検討を行うとともに、次年度訓練計画の作成を行うものである。今般、以下の理由により、設計図書を変更する必要があるが生じた。

1)協議・報告：中間報告の追加

当初、中間報告を 1 回実施する予定としていたが、事前説明会・訓練・協議会の前に中間報告を実施することが有効であることが確認されたため、中間報告の実施回数を変更する。

2)広域連携訓練の実施・運営補助：訓練事務局の設置の追加

当初、訓練は、訓練事務局の設置を想定していなかったが、訓練の進行を円滑に実施するため、当局港湾空港部の会議室に訓練事務局を設置することが有効であることが確認されたため、追加する。