

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年6月24日																																																																																															
契 約 業 者 名	日本工営株式会社																																																																																															
契約業者の住所	広島市中区八丁堀 5 番 7 号																																																																																															
業 務 の 名 称	岩国港臨港道路橋梁修正設計等業務																																																																																															
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所																																																																																															
業 務 種 別	建設コンサルタント等																																																																																															
業 務 概 要 (変更した内容)	<table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>適用</th></tr><tr><td>橋梁修正設計等</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td rowspan="4">}</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>回</td><td></td></tr><tr><td>関係企業協議</td><td>回</td><td></td></tr><tr><td>関係企業協議資料作成</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">橋梁修正設計</td><td>橋梁上部工</td><td>工区</td><td rowspan="10">}</td><td></td></tr><tr><td>橋脚工</td><td>基</td><td></td></tr><tr><td>橋脚基礎工</td><td>基</td><td></td></tr><tr><td>橋脚構造概略検討</td><td>ケース</td><td></td></tr><tr><td>橋梁上部工概略検討</td><td>ケース</td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>非常用設備配置の概略検討</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>橋脚配置検討</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>動的照査</td><td>工区</td><td></td></tr><tr><td>施工計画の検討</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td>工事発生土砂の有効活用 方策等の検討</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">交差・近接物件の移設等対応 策の検討</td><td></td><td>式</td><td rowspan="2">}</td><td></td></tr><tr><td>支障物件の移設検討</td><td>浄水施設新設設計</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3"></td><td></td><td>既設浄水施設撤去設計</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>底質調査</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td rowspan="3">}</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td>報告書作成</td><td>式</td><td rowspan="2">}</td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td></td><td>業務完成図書</td><td>式</td><td></td></tr></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	適用	橋梁修正設計等					設計計画	設計計画	式	}		協議・報告	回		関係企業協議	回		関係企業協議資料作成	式		橋梁修正設計	橋梁上部工	工区	}		橋脚工	基		橋脚基礎工	基		橋脚構造概略検討	ケース		橋梁上部工概略検討	ケース	原契約のとおり	非常用設備配置の概略検討	式		橋脚配置検討	式		動的照査	工区		施工計画の検討	式		工事発生土砂の有効活用 方策等の検討	式		交差・近接物件の移設等対応 策の検討		式	}		支障物件の移設検討	浄水施設新設設計	式	1				既設浄水施設撤去設計	式	1			底質調査	式	1		照査	照査	式	}		成果物	報告書作成	式	}	原契約のとおり		業務完成図書	式	
業務名称	業務内容	単位	数量	適用																																																																																												
橋梁修正設計等																																																																																																
設計計画	設計計画	式	}																																																																																													
	協議・報告	回																																																																																														
	関係企業協議	回																																																																																														
	関係企業協議資料作成	式																																																																																														
橋梁修正設計	橋梁上部工	工区	}																																																																																													
	橋脚工	基																																																																																														
	橋脚基礎工	基																																																																																														
	橋脚構造概略検討	ケース																																																																																														
	橋梁上部工概略検討	ケース		原契約のとおり																																																																																												
	非常用設備配置の概略検討	式																																																																																														
	橋脚配置検討	式																																																																																														
	動的照査	工区																																																																																														
	施工計画の検討	式																																																																																														
	工事発生土砂の有効活用 方策等の検討	式																																																																																														
交差・近接物件の移設等対応 策の検討		式	}																																																																																													
	支障物件の移設検討	浄水施設新設設計		式	1																																																																																											
		既設浄水施設撤去設計	式	1																																																																																												
		底質調査	式	1																																																																																												
	照査	照査	式	}																																																																																												
成果物	報告書作成	式	}		原契約のとおり																																																																																											
	業務完成図書	式																																																																																														
工 期 (自)	令和7年4月16日																																																																																															
工 期 (至)	令和8年12月18日																																																																																															
変更前の契約金額	142,450,000 円 (税込み)																																																																																															
変 更 金 額	5,863,000 円 (税込み)																																																																																															
変更後の契約金額	148,313,000 円 (税込み)																																																																																															
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																																																																																															

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 岩国港臨港道路橋梁修正設計等業務
2. 履 行 期 間 令和7年4月16日～令和8年6月30日
3. 請 負 金 額 142,450,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、岩国港臨港道路Ⅲ期区間における橋梁修正設計等を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 橋梁修正設計：支障物件の移設検討の追加
関係者との協議を踏まえ、P13橋脚位置の見直しに伴う支障物件の移設検討を追加する。
- 2) 履行期間の延伸
関係者との協議の結果、当初想定していなかった支障物件の移設検討を行う必要性が生じたことから、本業務の履行期間を延伸する。