

(変更 5 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月20日
契 約 業 者 名	若築・吉田特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区紙屋町 1 丁目 3 番 2 号
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁 (-12m) 築造工事
工 事 場 所	広島県広島市南区出島 3 丁目地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和5年11月15日
工 期 (至)	令和7年1月27日
変更前の契約金額 (税 込)	¥1,912,680,000.-
変更金額 (税込)	¥ 45,650,000.-
変更後の契約金額 (税 込)	¥1,958,330,000.-
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（変更5回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
岸壁（-12m）							
海上地盤改良工							
床掘工							
グラブ床掘	計画水深-13.5m	m3	}			粘性土砂	
グラブ床掘	計画水深-13.5m	m3				粘性土砂、固結粘土、捨石	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬(1)	埋立5工区（出島）	m3				粘性土砂	
土運船運搬(2)	残土処分場（新門司砕石工業（株））	m3				固結粘土、捨石	
揚土土捨工							
バー吉安ローダ揚土		m3				粘性土砂	
処分費							
床掘土処分(1)	残土処分場（新門司砕石工業（株））	m3				固結粘土、捨石	
床掘土処分(2)	残土処分場（博栄興産（株））	m3				固結粘土、捨石	
排砂管設備工							
排砂管設備		式				設置・管理	
構造物撤去工							
撤去工							
雑石撤去	10～200kg/個	m3					
雑石撤去補助	既設ケーソン近傍 ジェットリフト工法	m2					
敷砂撤去	t=5cm A=1393m2	式				ケーソン引渡場所（岡山県笠岡市）	
基礎工							
基礎捨石工							
基礎捨石投入	10～200kg/個	m3					
捨石本均し	±5cm(機械)	m2					
捨石荒均し	±30cm(天端面、人力)	m2					
捨石荒均し	±50cm(法面、人力)	m2					

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（変更5回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
本体工（ケーソン式）						支給材料 作業用足場 1式 仮係留用設備設置撤去 1式 水抜き用箱抜き等	
ケーソン据付工							
ケーソン据付	2,599t/函（標準函・堤頭函）	函					
無収縮モルタル		m3					
中詰工							
ケーソン中詰	砂	m3					
蓋コンクリート工							
蓋コンクリート	18N-8-40	m3					
ケーソン輸送							
ケーソン輸送	台船	函					
共通仮設						原契約のとおり	
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	起重機船	式					
	バージアンローダ船	式					
	捨石均し船	式					
	台船	式					
えい航	起重機船	式					
	グラブ浚渫船	式					
	土運船	式					
	台船	式					
運搬費						汚濁防止膜の処分費含む 汚濁防止膜の処分費含む	
仮設材等運搬		式					
事業損失防止施設費							
汚濁防止枠	14m×14m	式					
汚濁防止枠	22m×22m	式					

工事数量総括表

工 事 名	広島港出島地区岸壁（-12m）築造工事（変更5回）					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
安全費	安全監視船	式	}	原契約のとおり			
安全対策		式					
標識		式					
役務費	BIM/CIM費用	式	}	0	1	1	遠隔臨場
借上げ料等		式					
技術管理費		式					
技術管理	起重機船 グラブ浚渫船 土運船	式	}	0	1	1	快適トイレ
水雷・傷害等保険料		式					
水雷保険料		式					
ICT基礎工		式	}	原契約のとおり			
ICT基礎工		式					
深浅測量		式					
水深測量							

変更理由書

1. 工事名 広島港出島地区岸壁(-12m)築造工事

2. 工期 令和5年11月15日～令和7年1月27日

3. 請負金額	999, 900, 000円	(当初)
	1, 089, 000, 000円	(変更1回)
	1, 264, 230, 000円	(変更2回)
	1, 708, 080, 000円	(変更3回)
	1, 912, 680, 000円	(変更4回)

4. 変更理由

本工事は、広島港出島地区岸壁(-12m)の海上地盤改良工、構造物撤去工、基礎工及び本体工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 共通仮設費:遠隔臨場に係る費用の計上
遠隔臨場を実施したことから、その費用を計上する。
- 2) 現場管理費:CCUS活用に係る費用の計上
CCUSの活用を確認できたため、その費用を計上する。
- 3) その他:BIM/CIM活用工事の変更
BIM/CIM活用の実施内容について、受注者と協議の結果確定したため変更する。
- 4) その他:ICT施工の出来型計測に係るデータ収集を行う試行工事の取り止めについて
試行の終了に伴い本工事の実施を取り止める。
- 5) 共通仮設費(現場環境改善費):快適トイレに要する費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
- 6) 現場管理費:諸経費検証モデル工事に係る内容の追加
「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。