

(変更 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月17日
契 約 業 者 名	五洋建設株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀 4 番 1 号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁 (-12m) 築造工事 (その7)
工 事 場 所	広島県福山市箕沖町地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工 期 (自)	令和6年7月19日
工 期 (至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額 (税 込)	¥54,240,000.-
変更金額 (税込)	¥ 34,650,000.-
変更後の契約金額 (税 込)	¥577,060,000.-
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

工事名	令和6年度 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その7)(変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別		規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
岸壁(-12m)							
本體工(鋼管矢板式)							
控工				原契約のとおり			
裏込・裏理工							
裏込工							
裏込材		フェロマンガンスラグ	m3	36,857	36,477	△ 380	
仮設工				原契約のとおり			
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航		起重機船	式	原契約のとおり			復路、往復
安全費							
安全対策		標識	式	原契約のとおり			灯浮標10-P型 標識灯E-1型
安全対策		安全監視船	式	1	1	1	
安全対策		安全管理業務	式	1	1	1	
技術管理費							
技術管理		施工情報調査	式	原契約のとおり			
技術管理		諸経費動向調査	式	0	1	1	
技術管理		タイ材組立引張試験	式	原契約のとおり			
技術管理		BIM/CIM費用	式	0	1	1	
現場環境改善							
現場環境改善費		快適トイレ	式	0	1	1	

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その7)

2. 工 期 令和6年7月19日～令和7年3月21日

3. 請負金額 当 初 474,210,000 円
変更1回 542,410,000 円

4. 変更理由

本工事は、福山港箕島地区岸壁(-12m)の本体工、裏込・裏埋工及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 裏込・裏埋工：裏込材投入方法及び数量の変更

裏込材の投入について、当初計画の施工方法では施工が困難であることが確認されたため、投入方法を変更する。また、別件工事の裏込材投入箇所の変更により、本工事の裏込材の数量を変更する。

2) 共通仮設：間接工事費等諸経費動向調査の追加

間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、調査を追加する。

3) 共通仮設：BIM/CIM活用工事に要する費用の計上

BIM/CIMの実施内容について、協議し決定したため、その費用を計上する。

4) その他：諸経費検証モデルにかかる割増を考慮した現場管理費の適用

「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認できたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

5) 共通仮設(現場環境改善費)：快適トイレに要する費用の計上

快適トイレの設置を確認できたため、その費用を計上する。