

(変更3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月30日
契 約 業 者 名	東亜・みらい特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区立町2番23号
工 事 の 名 称	徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事
工 事 場 所	山口県周南市晴海町地先、山口県下松市新川4丁目4（下松第一埠頭）
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工 期（自）	令和6年7月17日
工 期（至）	令和8年3月10日
変更前の契約金額 (税 込)	¥1,021,240,000
変更金額(税込)	¥27,500,000
変更後の契約金額 (税 込)	¥1,048,740,000
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

工事数量総括表

工 事 名	徳山下松港徳山地区岸壁(－14m)築造工事(変更3回)						事業区分	港湾整備
							工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要		
岸壁(－14m)	L24.9m×B29.8m×H20.1m		}	原契約のとおり				
基礎工								
基礎盛砂工								
基礎捨石工								
本体工								
ケーソン製作工								
ケーソン進水据付工								
中詰工								
蓋ブロック工								
仮設工								
共通仮設	灯浮標 標識灯 安全監視船	式	}	原契約のとおり				
共通仮設費								
回航・えい航費								
安全費								
標識								
標識								
安全対策								
ICT安全対策費								
役務費								
技術管理費								
技術管理	BIM/CIM適用工事に要する費用	式	}	原契約のとおり				
BIM/CIM適用工事に要する費用								
在港保管費								
在港保管								
現場環境改善費								
快適トイレ								
測量業務								
ICT基礎工測量								
ICT基礎工測量								
ICT基礎工測量								

(別紙)

変 更 理 由 書

- 1, 工 事 名 : 徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)築造工事
- 2, 工 期 : 令和 6 年 7 月 17 日 ~ 令和 7 年 7 月 31 日
- 3, 請 負 金 額 : 887,590,000 円 (当初)
894,740,000 円 (変更 1 回)
1,021,240,000 円 (変更 2 回)

4, 変 更 理 由 :

本工事は、徳山下松港徳山地区岸壁(ー 1 4 m)の基礎工、本体工(ケーソン式)及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

- 1) 安全費：ICT 活用工事(安全対策重点モデル工事)費用の計上
安全対策重点モデル工事に要する費用について、実施を確認したため、ICT 安全対策費を計上する。
- 2) 共通仮設(技術管理費)：BIM/CIM 適用工事に要する費用の計上
受注者より、BIM/CIM 費用にかかる見積書の提出があり、実施を確認したため、BIM/CIM 適用工事に要する費用を計上する。
- 3) 共通仮設(現場環境改善費)：快適トイレに要する費用の計上
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。
- 4) 共通仮設費：FD 在港保管日数の変更
関連工事の施工工程見直しに伴い、FD 在港保管日数を精算する。
- 5) 工期延伸
ケーソンの沈下に伴い、補修・補強を実施する必要が生じたため工期を延伸する。またこれに伴い、熱中症対策に資する現場管理費の補正率を変更する。
- 6) 工事一時中止
ケーソンの沈下に伴い補修・補強を実施する必要が生じたが、補強にかかる設計期間中の現地作業を行えない期間について一時中止する。
(中止期間：令和 7 年 8 月 1 日～令和 7 年 10 月中旬(予定))