

(変更1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年4月14日
契約業者名	東洋建設株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島市中区銀山町3番1号
工事の名称	岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事
工事場所	岩国港臨港道路新港室の木線(新港地区)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	別添工事数量総括表のとおり
工期(自)	令和7年11月5日
工期(至)	令和8年12月10日
変更前の契約金額 (税込)	¥543,620,000.-
変更金額(税込)	¥101,530,000.-
変更後の契約金額 (税込)	¥645,150,000.-
変更理由	別添変更理由書のとおり

工事数量総括表

本工事数量総括表は、設計図書として入札・契約時の競争性・透明性を詳細に知らせるための資料であり、完成検査時の確認及び設計変更の対象数量ではない。

工事数量総括表

工 事 名	令和7年度 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事(変更1回)				事業区分	港湾整備
					工事区分	臨港道路
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
臨港道路						
橋梁下部						
RC橋脚工(P2)				原契約のとおり		
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航	杭打船	式	0	1	1	
運搬費				原契約のとおり		
安全費						
潜水探査		式		原契約のとおり		
安全対策	安全監視船	式	0	1	1	
水雷・傷害等保険料				} 原契約のとおり		
事業損失防止施設費						
技術管理費						

変更理由書

1. 工 事 名 岩国港臨港道路新港室の木線橋梁下部工事
2. 工 期 令和7年11月5日～令和8年12月10日
3. 請 負 金 額 543,620,000 円
4. 変 更 理 由

本工事は岩国港臨港道路新港室の木線のRC橋脚工（P2）を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) その他：特記仕様書（別冊）別-8 快適トイレの設置記載内容変更
事務連絡「港湾工事における快適トイレの設置について（令和8年1月21日付）」に基づき、特記仕様書の記載内容を一部変更する。
- 2) その他：賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事（受注者希望方式）の追加
事務連絡「直轄土木工事における賃金・労働時間等の実態調査試行運用マニュアル（案）〔港湾工事編〕について（令和8年1月21日付）」に基づき、賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試行工事（受注者希望方式）を追加する。
- 3) 鋼管矢板基礎工・共通仮設：起重機船から杭打ち船への変更
当初想定していた起重機船が在港していなかったため、在港調査に基づき起重機船（500t吊）を杭打ち船（H150）に変更する。さらに、特記仕様書7-3(1)に基づき、作業船の回航費用を追加する。
- 4) 共通仮設：安全監視船の計上
特記仕様書7-3(9)に基づき、安全監視船に係る費用について追加する。