

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契 約 業 者 名	いであ株式会社中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区舟入町6番5号
業 務 の 名 称	境港外港地区防波堤（2）環境調査
業 務 場 所	鳥取県境港市昭和町地先、中野町地先及び竹内団地地先
業 務 区 分	測量・調査業務
業 務 概 要 (変更した内容)	別紙のとおり
履行期間（自）	令和 6年 4月10日
履行期間（至）	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	36,341,592円（税込み）
変 更 金 額	9,460,000円（税込み）
変更後の契約金額	45,801,592円（税込み）
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

1. 業務概要

2. 業務場所

原契約のとおり

3. 履行期間

契約締結日から令和 7 年 3 月 2 1 日までとする。

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝休日、夏期休暇及び年末年始休暇は休日として設定している。

4. 業務用基準

原契約のとおり

5. 業務内容

業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘要
環境調査	目視観察	m	645	春季・夏季・秋季・冬季
藻場調査（目視観察）				
藻場調査（採取調査）		地点	30	春季・夏季・秋季・冬季
付着・底生生物調査		m	645	春季・夏季・秋季・冬季
ROV調査（藻場、付着・底生生物）		m	3, 150	春季・夏季・秋季・冬季
水質調査（水質鉛直観測）		地点	26	春季・夏季・秋季・冬季
水質調査（水質連続観測）		地点	19	15昼夜連続観測 春季・夏季・秋季・冬季
水質調査（栄養塩濃度）	原契約のとおり	地点	22	春季・夏季・秋季・冬季
分析評価		式	1	
分析評価				
関係者説明資料作成		式	1	
協議・報告		回	5	事前協議 1 回
協議・報告				中間報告 3 回
協議・報告				最終報告 1 回
成果物	原契約のとおり	式	1	
業務完成図書作成				

変更理由書

1. 業 務 名 境港外港地区防波堤（2）環境調査
2. 履 行 期 間 令和6年4月10日～令和7年2月26日
3. 業 務 料

当 初	36,300,000円
変更1回	41,592円
変更後契約額	36,341,592円

4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港地区防波堤（2）における環境調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 夏季調査数量の変更
春季調査の結果を踏まえ、夏季調査の実施内容を変更するため数量を変更する。
- 2) 秋季調査数量の変更
春季・夏季調査の結果を踏まえ、秋季調査の実施内容を変更するため数量を変更する。
- 3) 冬季調査の追加
今後の事業展開を見据えた藻場生息環境の知見の蓄積のため、冬季調査を追加する。
- 4) 対象調査数量変更に伴う分析評価の変更
夏・秋・冬季調査数量の変更に伴い、これら調査に係る分析評価について変更する。
- 5) 公開用成果品作成の追加
公開用成果品の作成を追加する。
- 6) 履行期間の延伸
冬季調査の追加により、履行期間内に業務を完了することが困難となったため、履行期間を令和7年3月21日まで延伸する。