

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	株式会社エコー 中国事務所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区銀山町1－11
業 務 の 名 称	浜田港等港湾施設改良施工検討業務
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要 (変更した内容)	別添のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 8 4 2 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	1 1 , 1 8 7 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

----- 原契約の特記仕様書の一部を下記のとおり変更する。 -----

1. 業務概要 原契約のとおり

2. 履行期間

契約締結日から令和7年3月21日までとする。

3. 業務内容

業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要
浜田港等港湾施設改良施工検討業務				
計画準備		式	1	原契約のとおり
計画準備		式	1	原契約のとおり
改良施工検討【浜田港】				
静穏度解析		式	1	5ケース
対策港形の波浪変形計算		ケース	5	
港内静穏度の評価				
耐波性能等の安定性の照査		式	1	2ケース
現況断面の安定性の照査		式	1	2ケース
対策断面の検討				
施工方法の検討		式	1	2ケース
施工方法の検討				
実施設計		式	1	2ケース
図面作成		式	1	2ケース
数量計算		式	1	2ケース
概算工事費の算定		式	1	2ケース
付属工				
係船柱工		式	1	原契約のとおり
航路埋没状況の整理【三隅港】				
航路埋没の現況整理		式	1	原契約のとおり
航路埋没の予測		式	1	原契約のとおり
ライフサイクルコストの検討		式	1	原契約のとおり
関係者説明資料作成		式	1	原契約のとおり
関係者協議				
関係者協議		回	3	原契約のとおり
協議・報告				
協議・報告		回	1	原契約のとおり

業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要
照査 照査 成果物 業務完成図書作成		式 式	} }	原契約のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 浜田港等港湾施設改良施工検討業務
2. 履 行 期 間 令和6年10月1日～令和7年2月28日
3. 業 務 料 17,842,000円（当初）
4. 変 更 理 由

本業務は、浜田港福井地区岸壁(-12m)の内防波堤の改良に係る静穏度解析、安定性照査、施工検討及び実施設計を行うとともに、付属工（係船柱）の検討及び三隅港における航路(-16m)の航路埋没状況の整理・検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 静穏度検討ケース数の変更
浜田港福井地区3・4号岸壁及び長浜地区1号岸壁の静穏度を確認するため、静穏度解析の計算条件に必要な計算ケース数を変更する。
- 2) 関係者協議回数の変更
関係者協議の回数が確定したため変更する。
- 3) 安定性照査、滑動及び転倒対策の検討ケースの追加
仮係留施設背後に撤去・仮置きしている内防波堤の資材を活用するために必要な安定性照査、滑動及び転倒対策の検討を追加する。
- 4) 履行期間の延伸
1)、3)の追加検討により履行期間内に業務を完了することが困難となったため、履行期間を令和7年3月21日まで延伸する。