

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日				
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社				
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16番11号				
業務の名称	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)細部設計				
業務場所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所				
業務区分	建設コンサルタント等業務				
業務概要 (変更した内容)	業務名称		業務内容		摘要
		設計仕様	単位	数量	
	境港外港昭和南地区岸壁(-12m)細部設計設計計画	設計計画	式	1	
	配筋計算	配筋計算(1)	式	1	〈ケーソン式〉 標準部8版 上部工設計 エプロン舗装設計 除種クレーンレール基礎設計
		配筋計算(2)	式	1	
		不等沈下計算	式	1	
	付帯施設	付帯施設計算	式	1	
	数量計算	数量計算(1)	式	1	
		数量計算(2)	式	1	除種クレーンレール基礎設計
	図面作成	図面作成(1)	式	1	標準部25版
		図面作成(2)	式	1	除種クレーンレール基礎設計
設計条件の整理	設計条件の整理	式	1		
構造諸元の検討	構造諸元の検討	式	1		
履行期間(自)	令和 7年10月24日				
履行期間(至)	令和 8年 5月29日				
変更前の契約金額	16,665,000円(税込み)				
変更金額	4,279,000円(税込み)				
変更後の契約金額	20,944,000円(税込み)				
変更理由	別紙変更理由書のとおり				

変更理由書

1. 業 務 名 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)細部設計
2. 履 行 期 間 令和7年10月24日～令和8年3月13日
3. 業 務 料 16,665,000円(当初)
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区岸壁(-12m)の細部設計を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 陸側クレーンレール基礎設計の追加
本業務で設計する境港昭和南岸壁(-12m)の上部工について、海側クレーンレール基礎を含めて設計することとしていたが、ガントリークレーンの荷重を考慮する上で、海側と併せて陸側クレーンレール基礎の設計が必要となったため、陸側クレーンレール基礎の設計を追加する。
- 2) 履行期間の延伸
 - 1) の理由により追加、検討に必要な期間を確保するため履行期間を延伸する。