

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 1 9 日				
契約業者名	日本工営株式会社				
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀 5 番 7 号				
業務の名称	岩国港臨港道路修正設計				
業務場所	中国地方整備局指定の場所				
業務区分	建設コンサルタント				
業務概要 (変更した内容)	業務名称	業務内容	単位	数量	適用
	修正設計業務				
	橋梁詳細修正設計		式	}	原契約のとおり
	橋脚工	基			
	橋脚基礎工	基			
	土留工	基			
	動的照査	工区			
	排水路詳細設計	km	0.354		
	施工計画	工区	1		
	関係機関との協議資料作成	式		原契約のとおり	
	縦断線形の概略検討	式	1		
	交差・近接物件の対応整理	式	1		
	電気・配管行き先調査	式	1		自火報ケーブル調査 配管行き先調査 通信ケーブル調査 電気ケーブル調査
	用地取得範囲の概略検討	式	1		
	協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり
	照査	照査	式		
	成果物		式		
	報告書作成		式		
	業務完成図書		式		
	履行期間 (自)	令和 6 年 7 月 2 6 日			
履行期間 (至)	令和 7 年 7 月 3 0 日				
変更前の契約金額	1 9 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)				
変 更 金 額	1 0 , 1 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)				
変更後の契約金額	2 9 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)				
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり				

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 岩国港臨港道路修正設計
2. 履 行 期 間 令和6年7月25日～令和7年3月21日
3. 請 負 金 額 19,800,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、岩国港臨港道路Ⅲ期区間における橋梁修正設計、橋梁に付属する施設の修正設計及び現地条件・環境を加味した施工計画等の検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 橋脚詳細修正設計：縦断線形の概略検討の追加
関係企業との調整の結果、Ⅲ期区間のP4～P16間の縦断線形の見直しをする必要が生じたため追加する。
- 2) 橋脚詳細修正設計：交差・近接物件の対応整理の追加
補償算定業務を発注するにあたり、関係企業内の工事を実施する際に交差・近接する物件の対象物件及び対応方法を整理する必要が生じたため追加する。
- 3) 橋脚詳細修正設計：電気・配管行き先調査の追加
関係企業内の工事を実施する際に移設等の検討が必要な電気・配管の行き先調査を実施する必要が生じたため追加する。
- 4) 橋脚詳細修正設計：排水路詳細設計及び施工計画の業務取り止め
関係企業との調整の結果、縦断線形の見直しにより排水路の詳細設計がなくなったこと、及び橋脚等の修正が見込まれることから施工計画の検討が出来ないため取り止める。
- 5) 橋梁詳細修正設計：用地取得範囲の概略検討
縦断線形の見直しに伴う橋脚基礎の修正が必要となる可能性があり、橋脚基礎の変更がある場合、用地取得範囲の変更が必要となるため追加する。
- 6) 当初縦断線形での修正設計費用の精算
縦断線形の概略検討追加までの間に進められていた橋梁詳細設計について、費用計上する。
- 7) 履行期間延伸
縦断線形の見直しに伴い、関係企業との協議・調整に不足の期間を要したため、履行期間の延伸をする。