

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年12月11日				
契約業者名	中央開発株式会社 中国支店				
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-14-15				
業務の名称	徳山下松港徳山地区土質調査 (その2)				
業務場所	山口県周南市晴海町地先				
業務区分	測量・調査				
業務概要 (変更した内容)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	探査工	潜水探査			原契約のとおり
	ボーリング工	ボーリング	m	66.0	
	原位置試験及び試料採取	標準貫入試験	回	51	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
		乱れの少ない試料採取			原契約のとおり
	土質試験	物理試験	式	1	表-2 土質試験内訳表による
		力学試験	式	1	表-2 土質試験内訳表による
	解析等調査	既存資料収集・現地調査			原契約のとおり
	解析等調査成果	資料の取りまとめ 断面図等の作成 総合的な解析	式	1	
	成果物		式	1	
業務完成図書作成				原契約のとおり	
履行期間 (自)	令和 7年 8月28日				
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日				
変更前の契約金額	26,829,000円 (税込み)				
変更金額	7,480,000円 (税込み)				
変更後の契約金額	34,309,000円 (税込み)				
変更理由	別紙変更理由書のとおり				

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区土質調査（その2）
2. 履 行 期 間 令和7年8月28日 ～ 令和7年12月12日
3. 請負代金額 26,829,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港徳山地区の設計に必要な基礎資料を得るために土質調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) ボーリング孔番号の変更

別件のボーリング調査とボーリング孔番号を区別するため、ボーリング孔番号を R7-No.2 に変更する。

2) ボーリング本数の追加

現在施工中の徳山地区岸壁（-14m）において、ケーソン据付済み箇所の土層の確認が必要となったため、ボーリング本数を追加する。

3) 履行期間の延伸

追加予定のボーリング調査において、関連工事との調整の結果、令和8年12月下旬に実施することとなったため、契約期間内での業務完了が困難になったことから、本業務における履行期間を令和8年2月27日まで延伸する。

4) ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験、解析等調査成果に係る数量の変更

ボーリング孔番号 R7-No.2 の現地調査において、推定土質層が現状と異なることが確認されたため、ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験に係る数量を変更する。また、ボーリング孔番号 R7-No.3 の追加に伴う解析等調査成果に係る数量を変更する。