

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7年12月24日				
契約業者名	中央開発株式会社				
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-14-15				
業務の名称	徳山下松港徳山地区土質調査				
業務場所	山口県周南市晴海町地先				
業務区分	測量・調査				
業務概要 (変更した内容)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	探査工	潜水探査			原契約のとおり
	ボーリング工	ボーリング	m	71.0	
	原位置試験及び試料採取	標準貫入試験	回	62	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
		PS 検層			原契約のとおり
	土質試験	乱れの少ない試料採取	個	8	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
		物理試験	式	1	表-2 土質試験内訳表による
	力学試験	力学試験	式	1	表-2 土質試験内訳表による
		解析等調査	既存資料収集・現地調査	}	原契約のとおり
	解析等調査成果	資料の取りまとめ			
成果物	断面図等の作成				
	業務完成図書作成				
履行期間 (自)	令和 7年 8月25日				
履行期間 (至)	令和 7年12月26日				
変更前の契約金額	37,620,000円 (税込み)				
変更金額	506,000円 (税込み)				
変更後の契約金額	38,126,000円 (税込み)				
変更理由	別紙変更理由書のとおり				

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区土質調査
2. 履 行 期 間 令和7年8月25日 ～ 令和7年12月26日
3. 請 負 代 金 額 37,620,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港徳山地区の設計に必要な基礎資料を得るために土質調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) ボーリング孔番号の変更

別件のボーリング調査とボーリング孔番号を区別するため、ボーリング孔番号を R7-No.1 に変更する。

2) ボーリング調査位置の変更

スパッド台船の設置にあたり、設置箇所が既設護岸の捨石に干渉し、安定して固定できないことが判明したため、ボーリング調査位置を変更する。

3) ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験に係る数量の変更

現地調査において、推定土質層が現状と異なることが確認されたため、ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験に係る数量を変更する。