

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 2月13日				
契約業者名	中電技術コンサルタント株式会社 山口支社				
契約業者の住所	山口県山口市小郡明治一丁目16番3号				
業務の名称	徳山下松港徳山地区航路(-14m)等工事影響調査				
業務場所	山口県周南市晴海町地先及び開成町地先				
業務区分	測量・調査				
業務概要 (変更した内容)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	水質監視調査				
	水質監視(1)	採水・濁度(透明度を含む)	地点	原契約のとおり	
	水質監視(2)-1	濁度(透明度を含む)	地点	234	6地点×39日
	水質監視(2)-2	採水・濁度(透明度を含む)	地点	66	6地点×11日
	水質監視(3)-1	濁度(透明度を含む)	地点	77	11地点×7日
	水質監視(3)-2	採水・濁度(透明度を含む)	地点	22	11地点×2日
	分析試験	SS分析	検体	228	
	騒音調査				
	騒音測定	騒音レベル(LAeq、LA5)	地点	原契約のとおり	
粉じん調査					
粉じん調査		回	5	1地点×1回/月 ×5ヶ月	
成果物					
業務完成図書作成		式	1		
履行期間(自)	令和 7年 4月11日				
履行期間(至)	令和 8年 2月27日				
変更前の契約金額	17,897,000円(税込み)				
変更金額	5,181,000円(税込み)				
変更後の契約金額	23,078,000円(税込み)				
変更理由	別紙変更理由書のとおり				

変更理由書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区航路 (-14m) 等工事影響調査
2. 履 行 期 間 令和7年4月11日 ～ 令和8年2月27日
3. 請 負 代 金 額 17,897,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港徳山地区周辺海域における水質変化の把握、及び新南陽地区埋立地内における工事実施に伴う周辺環境への影響を把握するための環境調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 施工実態調査の追加
本業務は施工実態調査（水域環境調査）の対象となったため、調査費用を計上する。
- 2) 水質監視調査地点の追加
監視対象工事の施工範囲追加に伴い、水質監視調査地点を追加する。
- 3) 粉じん調査回数の追加
監視対象工事の稼働期間に合わせて、粉じん調査回数を追加する。
- 4) 水質監視調査数量の変更
監視対象工事の稼働状況に応じた水質監視調査の実績に基づき、調査数量を変更する。