

( 変更2回、最終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日																																								
契約業者名	中央開発株式会社 中国支店																																								
契約業者の住所	広島県広島市西区中広町3-14-15																																								
業務の名称	徳山下松港徳山地区土質調査 (その2)																																								
業務場所	山口県周南市晴海町地先																																								
業務区分	測量・調査																																								
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>探査工</td> <td>潜水探査</td> <td></td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>ボーリング工</td> <td>ボーリング</td> <td>m</td> <td>67.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>原位置試験及び試料採取</td> <td>標準貫入試験 乱れの少ない試料採取</td> <td>回</td> <td>53</td> <td>表-1 孔別ボーリング試験内訳表による 原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>土質試験</td> <td>物理試験 力学試験</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表-2 土質試験内訳表による</td> </tr> <tr> <td>解析等調査</td> <td>既存資料収集・現地調査</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>解析等調査成果</td> <td>資料の取りまとめ 断面図等の作成 総合的な解析</td> <td></td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要	探査工	潜水探査			原契約のとおり	ボーリング工	ボーリング	m	67.0		原位置試験及び試料採取	標準貫入試験 乱れの少ない試料採取	回	53	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による 原契約のとおり	土質試験	物理試験 力学試験	式	1	表-2 土質試験内訳表による	解析等調査	既存資料収集・現地調査				解析等調査成果	資料の取りまとめ 断面図等の作成 総合的な解析			原契約のとおり	成果物	業務完成図書作成			
業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要																																					
探査工	潜水探査			原契約のとおり																																					
ボーリング工	ボーリング	m	67.0																																						
原位置試験及び試料採取	標準貫入試験 乱れの少ない試料採取	回	53	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による 原契約のとおり																																					
土質試験	物理試験 力学試験	式	1	表-2 土質試験内訳表による																																					
解析等調査	既存資料収集・現地調査																																								
解析等調査成果	資料の取りまとめ 断面図等の作成 総合的な解析			原契約のとおり																																					
成果物	業務完成図書作成																																								
履行期間 (自)	令和 7年 8月28日																																								
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日																																								
変更前の契約金額	34,309,000円 (税込み)																																								
変更金額	440,000円 (税込み)																																								
変更後の契約金額	34,749,000円 (税込み)																																								
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																								

## 変 更 理 由 書

1. 業 務 名 徳山下松港徳山地区土質調査（その2）
2. 履 行 期 間 令和7年8月28日 ～ 令和8年2月27日
3. 請負代金額 26,829,000円 （当初）  
34,309,000円 （変更1回）

### 4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港徳山地区の設計に必要な基礎資料を得るために土質調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

#### 1) ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験に係る数量の変更

ボーリング孔番号 R7-No.3 の現地調査において、推定土質層が現状と異なることが確認されたため、ボーリング工、原位置試験及び試料採取、土質試験に係る数量を変更する。