

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日																																																																							
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社																																																																							
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16-11																																																																							
業務の名称	徳山下松港土砂処分場施工方法等検討業務																																																																							
業務場所	山口県周南市臨海町地先（新南陽地区土砂処分場）山口県周南市晴海町地先（徳山地区岸壁（-14m））																																																																							
業務区分	建設コンサルタント等																																																																							
業務概要 (変更した内容)	<p>4. 業務内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">業務名称</th> <th colspan="2">業務内容</th> <th rowspan="2">単位</th> <th rowspan="2">数量</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th colspan="2">設計仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>徳山下松港土砂処分場施工方法等検討業務</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工方法等検討業務</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>設計計画</td> <td colspan="2">設計計画</td> <td rowspan="4">}</td> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td colspan="2">事前協議 中間報告 最終報告</td> </tr> <tr> <td>(新南陽地区)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>土砂処分場覆土の施工方法検討</td> <td colspan="2">現況特性等の把握 現地踏査 施工方法の検討 環境保全対策の検討 施工工程表の作成 図面作成 数量計算 概算工費の算定 関係者協議・説明資料の作成</td> </tr> <tr> <td>土質調査</td> <td colspan="2">ボーリング 乱れの少ない試料採取 物理試験 力学試験 既存資料収集・現地調査 資料の取りまとめ</td> <td>m</td> <td>31.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>個</td> <td>8</td> <td>表-1による</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表-2による</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表-2による</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>原契約のとおり</p>	業務名称	業務内容		単位	数量	摘要	設計仕様		徳山下松港土砂処分場施工方法等検討業務						施工方法等検討業務						設計計画	設計計画		}			協議・報告	事前協議 中間報告 最終報告		(新南陽地区)			土砂処分場覆土の施工方法検討	現況特性等の把握 現地踏査 施工方法の検討 環境保全対策の検討 施工工程表の作成 図面作成 数量計算 概算工費の算定 関係者協議・説明資料の作成		土質調査	ボーリング 乱れの少ない試料採取 物理試験 力学試験 既存資料収集・現地調査 資料の取りまとめ		m	31.2					個	8	表-1による				式	1	表-2による				式	1	表-2による				式	1					式	1	
業務名称	業務内容		単位	数量				摘要																																																																
	設計仕様																																																																							
徳山下松港土砂処分場施工方法等検討業務																																																																								
施工方法等検討業務																																																																								
設計計画	設計計画		}																																																																					
協議・報告	事前協議 中間報告 最終報告																																																																							
(新南陽地区)																																																																								
土砂処分場覆土の施工方法検討	現況特性等の把握 現地踏査 施工方法の検討 環境保全対策の検討 施工工程表の作成 図面作成 数量計算 概算工費の算定 関係者協議・説明資料の作成																																																																							
土質調査	ボーリング 乱れの少ない試料採取 物理試験 力学試験 既存資料収集・現地調査 資料の取りまとめ		m	31.2																																																																				
			個	8	表-1による																																																																			
			式	1	表-2による																																																																			
			式	1	表-2による																																																																			
			式	1																																																																				
			式	1																																																																				
履行期間（自）	令和 7年 7月28日																																																																							
履行期間（至）	令和 8年 3月23日																																																																							
変更前の契約金額	20,009,000円（税込み）																																																																							
変更金額	6,875,000円（税込み）																																																																							
変更後の契約金額	26,884,000円（税込み）																																																																							
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																																																							

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 徳山下松港土砂処分場施工方法等検討業務
2. 履 行 期 間 令和7年7月28日 ～ 令和8年3月23日
3. 請 負 代 金 額 20,009,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、徳山下松港新南陽地区土砂処分場および徳山下松港徳山地区岸壁(-14m)の整備にかかる施工方法等の検討及び実施設計を行うものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) 土質調査の追加

新南陽地区土砂処分場（浚渫土砂処分場）において、覆土や載荷重に伴う沈下の影響の検討に際し、現状の土質状況を把握する必要が生じたため、特記仕様書 6-4.(10)に基づき土質調査を追加する。