

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日																																																						
契 約 業 者 名	山和建設 (株)																																																						
契 約 業 者 の 住 所	山口県下関市豊北町大字阿川3791																																																						
工 事 の 名 称	油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事																																																						
工 事 場 所	山口県長門市油谷伊上綾湖地先																																																						
工 事 種 別	港湾土木工事																																																						
工 事 概 要 (変 更 し た 内 容)	<table><thead><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>防波堤(北)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎捨石</td><td>5～100kg/個</td><td>m</td><td>20.6</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>共通仮設</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>浮標灯管理</td><td></td><td>基</td><td>6</td><td></td><td>貸与物件 浮標灯No1,2,3,4,5,8 潜水調査 1回 (No1,2,3,4,5,8) 係留索取替 6本 (No1,2,3,4,5,8) (エンド・シャクル・防食板含む) 電線・係留標取替 3箇所 (No3,4,8) シカ・ブロー係留取替 6箇所 (No1,2,3,4,5,8) (ケミカルアンカー含む) シカ・ブロー吊鉤取替 2個 (No2) (ケミカルアンカー含む) かき壁落とし 6基 (No1,2,3,4,5,8)</td></tr><tr><td>標識灯管理</td><td></td><td>基</td><td>4</td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr><tr><td>技術管理費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>現場環境改善費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要	防波堤(北)						基礎工						基礎捨石	5～100kg/個	m	20.6	原契約のとおり		共通仮設						浮標灯管理		基	6		貸与物件 浮標灯No1,2,3,4,5,8 潜水調査 1回 (No1,2,3,4,5,8) 係留索取替 6本 (No1,2,3,4,5,8) (エンド・シャクル・防食板含む) 電線・係留標取替 3箇所 (No3,4,8) シカ・ブロー係留取替 6箇所 (No1,2,3,4,5,8) (ケミカルアンカー含む) シカ・ブロー吊鉤取替 2個 (No2) (ケミカルアンカー含む) かき壁落とし 6基 (No1,2,3,4,5,8)	標識灯管理		基	4	原契約のとおり		技術管理費		式	1			現場環境改善費		式	1		
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要																																																		
防波堤(北)																																																							
基礎工																																																							
基礎捨石	5～100kg/個	m	20.6	原契約のとおり																																																			
共通仮設																																																							
浮標灯管理		基	6		貸与物件 浮標灯No1,2,3,4,5,8 潜水調査 1回 (No1,2,3,4,5,8) 係留索取替 6本 (No1,2,3,4,5,8) (エンド・シャクル・防食板含む) 電線・係留標取替 3箇所 (No3,4,8) シカ・ブロー係留取替 6箇所 (No1,2,3,4,5,8) (ケミカルアンカー含む) シカ・ブロー吊鉤取替 2個 (No2) (ケミカルアンカー含む) かき壁落とし 6基 (No1,2,3,4,5,8)																																																		
標識灯管理		基	4	原契約のとおり																																																			
技術管理費		式	1																																																				
現場環境改善費		式	1																																																				
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 3 日																																																						
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日																																																						
変更前の契約金額	1 3 6 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)																																																						
変 更 金 額	2 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)																																																						
変更後の契約金額	1 3 9 , 3 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)																																																						
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																																						

変更理由書

1. 工事件名
油谷港唐崎地区防波堤(北)築造工事

2. 工期
令和6年 5月23日 ～ 令和6年9月30日

3. 請負金額
当初 136,510,000円

4. 変更理由
本工事は油谷港唐崎地区防波堤(北)の基礎工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 共通仮設:建設現場における遠隔臨場実施費用
特記仕様書9-14建設現場における遠隔臨場実施費用について資料の提出があり、実績に合わせて精算し変更する。
- 2) 快適トイレ設置費用
特記仕様書(別冊)別-9に基づき、快適トイレの設置費用について資料の提出があり、快適トイレ設置費用を実績に合わせて精算し変更する。
- 3) 共通仮設:シンカーブロック係留筋及び吊筋の補修
浮標灯管理の一貫として、潜水調査を実施したところ、シンカーブロック係留筋(6基)と吊筋(2箇所)の異常があり、補修を追加し変更する。
- 4) 共通仮設:諸経費動向調査の追加
本工事が諸経費動向調査の対象となったため、追加する。
- 5) 共通仮設:施工実態調査の変更
施工実態調査の詳細調査費が見直しとなったため、変更する。
- 6) 共通仮設:かき殻落とし
特記仕様書8-3浮標灯係留索等取替のかき殻落としについて資料の提出があり、実績に合わせて精算し変更する。