

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年3月6日																																												
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター																																												
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1																																												
業務の名称	水島港水島地区岸壁 (-14m) (改良) 施工検討業務																																												
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																												
業務種別	建設コンサルタント等																																												
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務内容</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">岸壁 (-14m) (改良) 施工検討業務</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td>計画準備</td> <td rowspan="3">}</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> </tr> <tr> <td>現況特性の把握</td> <td>現況特性の把握</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">施工方法等の検討</td> <td>施工条件・施工順序・工法の検討</td> <td rowspan="3">}</td> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>老朽化対策検討</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>工程計画・年次別施工量の検討</td> </tr> <tr> <td></td> <td>作業ヤード配置計画等の検討</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>関係機関協議資料作成</td> <td>関係機関協議資料作成</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>}</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					業務内容	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	岸壁 (-14m) (改良) 施工検討業務					計画準備	計画準備	}		原契約のとおり	協議・報告	協議・報告	現況特性の把握	現況特性の把握	施工方法等の検討	施工条件・施工順序・工法の検討	}			老朽化対策検討	式	1	工程計画・年次別施工量の検討		作業ヤード配置計画等の検討	}		原契約のとおり	関係機関協議資料作成	関係機関協議資料作成	成果物	業務完成図書作成	}		
	業務内容	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																								
	岸壁 (-14m) (改良) 施工検討業務																																												
	計画準備	計画準備	}		原契約のとおり																																								
	協議・報告	協議・報告																																											
	現況特性の把握	現況特性の把握																																											
	施工方法等の検討	施工条件・施工順序・工法の検討	}																																										
		老朽化対策検討				式	1																																						
		工程計画・年次別施工量の検討																																											
		作業ヤード配置計画等の検討	}		原契約のとおり																																								
関係機関協議資料作成	関係機関協議資料作成																																												
成果物	業務完成図書作成	}																																											
工期 (自)	令和7年10月22日																																												
工期 (至)	令和8年11月27日																																												
変更前の契約金額	29,700,000 円 (税込み)																																												
変更金額	2,200,000 円 (税込み)																																												
変更後の契約金額	31,900,000 円 (税込み)																																												
変更理由	別添変更理由書のとおり																																												

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)施工検討業務
2. 履 行 期 間 令和7年10月22日 ～ 令和8年3月26日
3. 請 負 金 額 29,700,000 円
4. 変 更 理 由
本業務は、水島地区岸壁(-14m)(改良)の既設改良区間の施工方法等の検討を行うものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。

1) 老朽化対策に要する施工検討の追加
別件業務での老朽化調査により、施工検討対象岸壁に老朽化対策が必要であることが判明したため、老朽化対策に要する施工検討を追加する。

2) 履行期間の延伸
老朽化対策に要する施工検討を追加したことから、検討期間を確保するため履行期間を令和8年11月27日まで延伸する。