

( 変更1回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年3月24日																																																																																	
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社																																																																																	
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16番11号																																																																																	
業務の名称	水島港水島地区岸壁 (-14m) (改良) 細部設計等業務																																																																																	
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																																																																	
業務種別	建設コンサルタント等																																																																																	
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務内容</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">岸壁 (-14m) (改良) 細部設計等業務</td> </tr> <tr> <td>設計計画</td> <td>設計計画</td> <td>式</td> <td rowspan="3">}</td> <td rowspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>現地踏査</td> <td>現地踏査</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>細部設計</td> <td>配筋計算 (新設部)</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>(栈橋式) 梁: 3 梁</td> </tr> <tr> <td></td> <td>付帯施設計算 (新設部)</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>杭頭連結梁の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>開口部処理の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>既設栈橋上部工の老朽化対策工法の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>既設栈橋上部工の検討</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>実施設計</td> <td>図面作成</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>・新設部 ・杭頭連結梁 ・既設栈橋上部工 老朽化対策部 ・既設栈橋上部工</td> </tr> <tr> <td></td> <td>数量計算</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>・新設部 ・杭頭連結梁 ・既設栈橋上部工 老朽化対策部 ・既設栈橋上部工</td> </tr> <tr> <td></td> <td>概算工事費の算出</td> <td>式</td> <td rowspan="3">}</td> <td rowspan="3">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>3次元モデルの作成・更新</td> <td>モデルの作成・更新</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>照査</td> <td></td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> <td>式</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					業務内容	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	岸壁 (-14m) (改良) 細部設計等業務					設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり	協議・報告	協議・報告	回	現地踏査	現地踏査	式	細部設計	配筋計算 (新設部)	式	1	(栈橋式) 梁: 3 梁		付帯施設計算 (新設部)	式	1			杭頭連結梁の検討	式	1			開口部処理の検討	式	1			既設栈橋上部工の老朽化対策工法の検討	式	1			既設栈橋上部工の検討	式	1		実施設計	図面作成	式	1	・新設部 ・杭頭連結梁 ・既設栈橋上部工 老朽化対策部 ・既設栈橋上部工		数量計算	式	1	・新設部 ・杭頭連結梁 ・既設栈橋上部工 老朽化対策部 ・既設栈橋上部工		概算工事費の算出	式	}	原契約のとおり	3次元モデルの作成・更新	モデルの作成・更新	式	照査		式	成果物	業務完成図書作成	式		
業務内容	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																																																														
岸壁 (-14m) (改良) 細部設計等業務																																																																																		
設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり																																																																														
協議・報告	協議・報告	回																																																																																
現地踏査	現地踏査	式																																																																																
細部設計	配筋計算 (新設部)	式	1	(栈橋式) 梁: 3 梁																																																																														
	付帯施設計算 (新設部)	式	1																																																																															
	杭頭連結梁の検討	式	1																																																																															
	開口部処理の検討	式	1																																																																															
	既設栈橋上部工の老朽化対策工法の検討	式	1																																																																															
	既設栈橋上部工の検討	式	1																																																																															
実施設計	図面作成	式	1	・新設部 ・杭頭連結梁 ・既設栈橋上部工 老朽化対策部 ・既設栈橋上部工																																																																														
	数量計算	式	1	・新設部 ・杭頭連結梁 ・既設栈橋上部工 老朽化対策部 ・既設栈橋上部工																																																																														
	概算工事費の算出	式	}	原契約のとおり																																																																														
3次元モデルの作成・更新	モデルの作成・更新	式																																																																																
照査		式																																																																																
成果物	業務完成図書作成	式																																																																																
工期 (自)	令和7年10月10日																																																																																	
工期 (至)	令和8年11月27日																																																																																	
変更前の契約金額	21, 043, 000 円 (税込み)																																																																																	
変更金額	5, 896, 000 円 (税込み)																																																																																	
変更後の契約金額	26, 939, 000 円 (税込み)																																																																																	
変更理由	別添変更理由書のとおり																																																																																	

## 変更理由書

1. 業務名 水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)細部設計等業務
2. 履行期間 令和7年10月10日 ～ 令和8年3月26日
3. 請負金額 21,043,000 円
4. 変更理由  
本業務は、水島港水島地区岸壁(-14m)(改良)の既設改良区間の細部設計等を行うものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。
  - 1) エプロン舗装及び付帯施設設計の削除  
エプロン舗装及び付帯施設(防舷材、係船柱)の設計が不要となったことから削除する。
  - 2) 梁数の減  
当初発注時に想定していた既設改良断面に変更があったため、梁数を変更する。
  - 3) 杭頭連結梁の検討の追加  
既設栈橋及び既設改良区間を一体化するための杭頭連結梁の各種検討を行う必要があることから、杭頭連結梁の検討を追加する。
  - 4) 開口部処理の検討の追加  
関係者調整の結果、拡幅部に開口部を設けないこととなったため、開口部の処理に関する検討を追加する。
  - 5) 既設栈橋上部工の老朽化対策工法の検討の追加  
別件業務での老朽化調査により、既設栈橋上部工の老朽化対策が必要であることが判明したため、既設栈橋老朽化対策工法の検討を追加する。
  - 6) 既設栈橋上部工の検討の追加  
当初発注時に想定していた既設改良断面に変更があり、別件の老朽化調査を踏まえた既設栈橋上部工補強の検討を追加する。
  - 7) 履行期間の延伸  
5) 既設栈橋上部工の老朽化対策工法の検討の追加、6) 既設栈橋上部工の検討の追加に伴い、検討期間を確保するため履行期間を令和8年11月27日まで延伸する。