（変更1回） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年11月17日
契 約 業 者 名	天野産業株式会社
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町１番地の７６
工 事 の 名 称	水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事（その２）
工 事 場 所	岡山県倉敷市水島港水島地区
工 事 種 別	港湾しゅんせつ等工事
工 事 概 要 （変更した内容）	下表のとおり
工 期 （自）	令和8年7月13日
工 期 （至）	令和8年11月18日
変更前の契約金額	137,500,000 円（税込み）
変 更 金 額	40,480,000 円（税込み）
変更後の契約金額	177,980,000 円（税込み）
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
泊地（-14m）					
浚渫工					
グラブ浚渫工	計画水深-14m 法面勾配：1：3	m2	7,600	純土量 19,130m3	（暫定水深（-12.5m））
土運船運搬工					
土運船運搬工		式	1	純土量 19,130m3	
共通仮設					
回航・えい航		式	1		
事業損失防止施設		式	1		
安全対策		式		原契約のとおり	
水雷・傷害等保険		式			

変 更 理 由 書

１．工 事 名　　水島港水島地区泊地（-14m）浚渫工事（その２）

２．工　　期　　令和８年７月１３日～令和８年１１月１８日

３．請負金額　　１３７，５００，０００円

４．変更理由

本工事は水島港水島地区泊地（-14m）の浚渫工及び土運船運搬工を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

１）共通仮設費：回航費の追加
当局が想定していたグラブ浚渫船15m3級が水島港に在港していないことが確認されたため、グラブ浚渫船15m3級（基地港：和歌山港）の回航費（往復）を計上する。

２）共通仮設費：汚濁防止枠カーテンの目視点検にかかる費用
汚濁防止枠カーテンを新規購入し、先行工事から引き継いだ汚濁防止枠に設置して使用することとしていたが、先行工事との調整により、汚濁防止枠カーテンも引き継ぐこととなったため、当該カーテンの新規購入費を減額し、引き継いだカーテンの点検にかかる費用を計上する。

３）共通仮設：間接工事費等諸経費動向調査の追加
特記仕様書 7-4-4(1)に基づき、間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったため、調査を追加する。

４）共通仮設費：汚濁防止枠の撤去にかかる費用
汚濁防止枠の撤去が必要となったため、撤去にかかる費用を計上する。

５）浚渫工：事前測量結果に基づく浚渫数量の変更
特記仕様書 7-3(2)に基づき、事前深浅測量の結果を踏まえ、浚渫数量を変更する。

６）共通仮設：快適トイレにかかる費用
快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。

７）共通仮設費：汚濁防止枠カーテンの処分
汚濁防止枠用膜の処分が確認できたため、特記仕様書 7-4-2（1）3）に基づき処分費を追加する。

８）その他：諸経費検証モデル工事にかかる費用について
「諸経費検証モデル工事」実施要領に定める全ての評価条件の履行を確認したため、特記仕様書 8-21(5)に基づき、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

以上